

INVESTOR: AOPK ČR	VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ	KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ LIBERECKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOKSY U MÁCHOVA JEZERA		
AKCE: OPATŘENÍ V POVODÍ ROBEČSKÉHO POTOKA RYBNÍK BŘEHYNĚ		DATUM:	8.2015
		STUPEŇ:	OHL A DPS
PŘÍLOHA: HARMONOGRAM PRACÍ	MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY:	F.2
		POČET A4:	1 A4

F.2 Harmonogram prací

V rámci staveniště bude u sjezdu z hráze na dno rybníka zřízena zpevněná plocha rozměrů 6 x 12 m, která bude sloužit jako deponie pro dřevěné prvky a na ní bude též možno umístit pojízdnou buňku a příruční sklad.

Dále bude podle uvážení dodavatele zpevněna část plochy na dně nádrže, kde je podle průzkumu málo únosné dno (délka úseku cca 50 m) a sjezd z koruny hráze na dno Břehyňského rybníka. Volba způsobu opevnění (dřevěné či ocelové rohože, šterkový pohoz) závisí na volbě dodavatele stavby.

Do dna nádrže se postupně budou beranit dřevěné piloty a následně se budou osazovat a připevňovat k pilotám dřevěné fošny. Vždy po dokončení úseku cca 10 pilot bude sediment ze dna stoky přehazován na dno nádrže za levým břehem odvodňovací stoky.

Dále se provede úklid staveniště, odstranění případného zpevnění vjezdu na stavbu a plochy s málo únosným dnem a v místě dočasné deponie dřevěných prvků a komunikace a pozemky narušené v souvislosti s realizací stavby budou uvedeny do původního stavu.

Postup provedení stavby je doporučený, zajišťuje, že stavbu lze realizovat v požadované době. Vybraný dodavatel může zvolit ve zdůvodněných případech mírně odlišný postup prací. Předpokládaná doba realizace stavby je 4 týdny. Vzhledem k tomu, že termín zahájení stavby není znám (závisí na termínu přidělení finanční dotace), je harmonogram uveden relativně.

Harmonogram je zpracován dle jednotlivých stavebních objektů, které jsou následující:

- SO 01 – oprava opevnění hrázky
- SO 02 – zařízení staveniště

Objekt	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
SO 01	x	x	x	x
SO 02	x			x