

V Praze dne 23.9.2016

Věc: Vysvětlení nabídky k VZ „Opatření v povodí Robečského potoka“

Na základě Vašeho dotazu ze dne 21.9.2016 Vám sdělujeme, že jsme při zpracování nabídky k výše zmíněné VZ vycházeli ze zadávací dokumentace, kde explicitně nebyl požadavek na vypracování harmonogramu. Návrh SOD jsme považovali jako nesamostatný dokument, pouze jako součást nabídky a z toho důvodu jsme na přílohy SOD zvlášť nereagovali.

Za vzniklé nedorozumění se omlouváme a dodatečně přikládáme vypracovaný harmonogram stavby.



Mgr. Ing. Wiesław Czarnecki
vedoucí odštěpného závodu

NAVIMOR-INVEST S.A.,
odštěpný závod Praha
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174
(11)

Finanční a věcný harmonogram postupu plnění díla

Popis prací	Hodnota v tis. Kč	r. 2016		r. 2017												r. 2018	
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Opatření v povodí Robečského potoka-Máchovo jezero-Dokeská zátoka	16 036																
SO 01 - Odbahnění Dokeské zátoky	9 148	150	3 000	3 000	2 998												
SO 02 - spodní výpusti	308			100	208												
SO 03 - oprava hrázky a průlehů	1 083			250	833												
SO 04 - odvoz sedimentu	5 288					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	284	
SO 05 - VON (zařízení staveniště)	209	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	
Opatření v povodí Robečského potoka - rybník Břehyně	1 165																
SO 01 - Oprava palisády	1 042			250	792												
SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady	123			80	43												
Opatření v povodí Robečského potoka - hrázka NPP SWAMP	1 198																
SO 01 - Oprava opevnění hrázky	1 075			250	825												
SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady	123			80	43												
Celkem bez DPH (v tis. Kč):	18 399	173	3 013	4 023	5 755	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	304	
		3 186		14 908												305	

1.11. 2016 Předpokládané předání staveniště, zahájení plnění veřejné zakázky

15.1. 2018 Ukončení prací, předání díla

Dle zadávací dokumentace jsou potřeba na provedení objektu SO 01 - Odbahnění Dokeské zátoky ze stavby "Opatření v povodí Robečského potoka - Máchovo jezero - Dokeská zátoka" 4 měsíce. Vzhledem k začátku prací 1.11. 2016 nelze splnit podmínku dokončení prací do 1.1. následujícího roku od zahájení stavby.

mgr Ing. W. CZARNECKÝ
ředitel oddělení staveb

W. Czarnec

NAVIMOR-INVEST S.A.,
odštěpný závod Praha
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174
(11)

Opatření v povodí Robečského potoka