

## **E. Zásady organizace výstavby**

**Název stavby: Lesní cesta „Nad Alpinou 2“**

### **1. Veřejný provoz při stavbě:**

Po dobu výstavby bude cesta pro veřejnost uzavřena, staveniště bude označeno informační a výstražnou tabulkou, případně zákazovou páskou.

### **2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot a skládky materiálu:**

Harmonogram prací s odhadem časové náročnosti v pracovních dnech

1. Provedení přípravných prací (5-10)
2. Provedení zemních prací v trase cesty (30 -35)
3. Zřízení odvodňovacích objektů (35-45)
4. Zřízení vozovky (20-25)

Příjezd na staveniště je možný ze silnice II. třídy č. 295 vedoucí z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a dále po místních účelových komunikacích s živičnou vozovkou, které jsou v majetku města Špindlerův Mlýn ve směru na enklávu Tabulových Bud. A dále po lesních šterkových cestách v majetku Stavebníka, které vedou až k začátku stavby (km 0,000) - viz příloha B.1. Přehledná situace území 1 : 25 000. Tato trasa bude použita pro navážení stavebního materiálu a techniky do prostoru staveniště a zpět. Jiná přístupová komunikace není!

Nelze předpokládat přímé navážení kameniva z kamenolomu na trasu cesty, proto bude naváženo kamenivo na skládku. Skládka šterkovin bude na současné zpevněné manipulačně-provozní skládce, na odbočce vpravo za „Medvědí kolenem“. Skládka šterkovin se nachází ve vzdálenosti do 6 km od začátku stavby. Objednatel zajistí, aby tato skládka byla před zahájením stavby prázdná a aby po dobu výstavby na ni nebyla soustřeďována žádná dřevní hmota ani jiné kamenivo.

### **3. Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí:**

Při provádění stavby nevznikne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Rekonstrukce cesty se provádí z důvodu umožnění řádného hospodaření v přilehlých lesních porostech.

### **4. Obvod staveniště:**

Obvod staveniště je dán šířkou tělesa cesty, včetně odvodňovacích objektů a obratiště viz příloha B.3. Koordinační situace stavby.

### **5. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění:**

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ani nevyžaduje koordinátora BOZP.

V Hořicích dne 9. 12. 2017

Ing. Jiří Ježek