

Z á p i s

z venkovního zadání zakázky: VZ 24-12/2016 - „**Oprava poškozených komunikací po přivalových deštích z července 2016** dne 29. 09. 2016.

Předmětem dodávky je oprava lesních cest.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky):

LC Potoční

Délka opravovaného úseku celkem 300 m, šířka 3 m. V celé délce bude vyčištěno 5ks ocelových svodnic a 50 ks průpichů, 1 ks ocelové svodnice v délce 5 m bude opraven.

V opravovaném úseku bude doplnění štěrkodrtí v tl. 10 cm po místně, zhutnění vibrační válcem /min. 6 t/.

Materiál vápenec.

LC K Lysečinské boudě

Délka opravovaného úseku celkem 500 m, šířka 3 m. Vyčištění příkopu v délce 100 m. V opravovaném úseku 500 m bude cesta porovnána doplněna v tl. 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/. Oprava betonového propustku v propadlém místě.

Urovnání příčného sklonu grejdrem.

Materiál vápenec.

LC Prostřední hřeben

Délka opravovaného úseku celkem 500 m, šířka 3 m. V celé délce bude vyčištěno 100 ks průpichů. Bude provedena oprava ocelových svodnic 3 ks v délce 5 m.

V opravované úseku bude cesta pomístně doplněna 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32, zakalení v množství 2-3 cm/m² a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/. Urovnání příčného sklonu grejdrem.

Materiál vápenec.

LC Rýchorská II.

Délka opravovaného úseku celkem 500 m, šířka 3,5 m. V této délce budou vyčištěny svodnice a průpichy. Vyčištění příkopu v délce 150 m.

V opravovaném úseku bude cesta porovnána doplněna štěrkodrtí frakce 0-32, v tl. 15cm a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/. Urovnání příčného sklonu grejdrem.

Materiál vápenec.

Na všech akcích si vybraný dodavatel zajisti vytyčení inženýrských sítí.

Dodavatel si zajistí příjezd po komunikacích v majetku třetích osob.

Správa Krkonošského národního parku

Dobrušského 3

Zapsal: Ladislav Sedláček

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

