

Kamenné mosty I, II, III

Technologický postup:

- 1) Mosty budou celoplošně podbedněny pomocí bednicích systémů
- 2) Pochozí plochy budou opatrně odstraněny (kameny s nosnou funkcí nebudou odebírány!!!)
- 3) Drenážní prvky mostu budou vyčištěn
- 4) Spáry mezi kameny budou vyplněny (například cementovou maltou)
- 5) Budou položena konstrukční vrstvy



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	NE2D PROJEKT projekční ateliér	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd	Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE				
AKCE	PD turistická stezka Hřensko - Pravčická brána			NE2D Projekt s.r.o. tel: 732207900 email: doprava@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz
			DATUM	01/2015
			STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46			Č. ZAKÁZKY 438
OBSAH	SO7 Kamenný most I, II , III			Č. VÝKRESU B.6