

Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: VZ 24-17/2015 – **Oprava chodník Kaplička v Obřím dole – Obří bouda** dne 3. 9. 2015 .

Předmětem je oprava mostku, povrchu a odvodnění chodníku v délce 1,435 km a průměrné šíři 2,5 m po Kovárnu a do 2m nad Kovárnou.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky):

V km 0,00 – 0,444 vyčistit 13 ks zemních svodnic včetně odtoků. Materiál z vyčištění použit na opravu povrchu chodníku. Stávající podélný příkop vyčistit o napadané kameny a větvi. V úseku dlouhém cca 50 m (tj. km 0,309 – 0,359) vyčistit podélný příkop cca 0,10 m³ na bm. V km 0,444 opravit mostek délky 4,5 m a šířky 4 m. Dodat osné traverzy 3 kusy I profil 22 cm, délky 4,5 m. Traverzy opatřit antikoročním nátěrem. Vlastní mostovka z modřínových prizem š. nad 20 cm, délky 4 m a tl. 14 cm. Na stranách obrubník z prizmy tl.14 cm, široké cca 20 cm, který zajistí prizmy na pochozí ploše mostku proti posunu protlučením hřebíky. Nahnilé dřevo ze starého mostku po odhřebíkování uložit do 50 m (určí investor)

V km 0,450 – 0,591 vyčistit 13 ks zemních svodnic včetně odtoků. Materiál z vyčištění použit na pomístnou opravu chodníku. Pomístně vyčistit podélný příkop tam, kde je.

V km 0,591 – 0,606 krátké stoupání provést štětování v šíři 2,5 m, včetně obruby z velkých kamenů. Kameny budou vysoké minimálně 30 cm, obruba 40cm. Předpokládat dovoz kamene ze skládky ve Lvím dole tj. 4 km od Dolní Malé Úpy – Spálený Mlýn. U štětovaného úseku bude kamenná svodnice na začátku, na konci a uprostřed (celkem 3 ks).

V km 0,606 – 0,711 vyčistit 14 svodnic včetně odtoků. V celé délce porovnat povrch tj. odstranit výrazně vyčnívající kameny a volné kameny (možné použít vhodné kameny při štětování). Přebytečné kameny uložit na vhodná místa v násypu chodníku. Vyčistit podélný příkop.

V km 0,711 (Kovárna) – 1,128 (konec štětu) vyčistit 63 kamenných svodnic včetně odtoků (některé svodnice jsou jen lehce zanesené). Materiál uložit na vhodná místa v násypu chodníku. Pomístně vyčistit podélný příkop.

V km 1,128 –1,189 vyčistit (prohloubit a rozšířit) 10 zemních svodnic včetně kapacitních odtoků. Vykopaný materiál použit na porovnání povrchu chodníku. V celém úseku odstranit volné kameny a uložit je na vhodná místa v násypu cesty.

V km 1,189 – 1,435 (schody) vyčistit 2 zemní svodnice a 17 kamenných svodnic včetně odtoků. Materiál vhodný použít na porovnání povrchu chodníku, nevhodný uložit na vhodná místa v násypu. Kde je podélný příkop zanesený náplavem, tak ho vyčistit.

Předpokládané náklady opravy se proti původnímu zadání mění na částku do 300 tis. Kč.

Zapsal: Ing. Radko Novotný