

## Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: „**Oprava LC Jelení louky**“ ze dne 23. 10. 2015.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky):

### **Lesní cesta Jelení louky**

Délka opravované cesty - celkem 180 m, šířka 3 m a plus 40 m<sup>2</sup> nájezd ke skladovacím prostorům. Jedná se o opravu asfaltového povrchu a odvodnění na zmiňované cestě. V opravovaném úseku bude cesta rozorána, porovnána a bude provedeno doplnění povrchu štěrkortí v tl. 4 cm v celé délce.

Oprava asfaltového povrchu bude v tl. 5 + 4 cm mimo úseku u stromu, kde budou položeny silniční panely 3x1 m napříč v délce 6 m, to je celkem 4 ks. Na ukončení asfaltového povrchu budou použity silniční obrubníky metrové - 6 ks. Zbývající povrch bude dosypán štěrkodrtí a zhutněn.

Stávající svodnice budou vytrhány, očištěny a 3 ks budou použity. 3 ks budou vyměněny za nové svodnice svařované z I. Č 14 v délce 4,5 bm.

V celé délce budou přisypány krajnice.

**Na všech akcích si vybraný dodavatel zajisti vytyčení inženýrských sítí.**

Zapsal: Ladislav Sedláček

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
54301 VÍŠŤVLAŤ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
- 8 -