

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	Číslo dokladu (VS): 3625011293 Smlouva-objednávka: D600/52000/00002/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2024/372134 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 20.08.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 20.08.2025 Datum vystavení: 25.08.2025 Splatnost: 18.09.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625010971
Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739	
Banka: Česká národní banka Č.účtu: 60003-0023550881/0710	
Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	

Fakturujeme:

zabezpečení SDD "úpadní štola Radvanice (č.p.1032)(č.o.2947) v k.ú. Radvanice v Čechách dle sml.
MZP-OG-51/24/SDD :CES 230 157


- Přílohy:
Podklad k fakturaci
Zápis o odevzdání a převzetí
Zjišťovací protokol k fakturaci
Soupis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
551.609,95	1	JV	551.609,95	21 %	115.838,09	667.448,04
Cena vč. DPH CZK						667.448,04
K úhradě CZK						667.448,04

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
551.609,95	21 %	115.838,09	667.448,04

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštepňý závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: **164369** Ministerstvo životního prostředí - odbor geologi
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-51/24/SDD /*č. j. ENV/2024/372134/*

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „úpadní štola Radvanice (p. č. 1032)"
(č. o. 2947) v k. ú. Radvanice v Čechách

CZ-CPA:


Cena plnění bez DPH: 551 609,95 Kč

Účetní období: 20.08.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H051019EXA

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín
Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín
Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne:

21.08.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušin
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 2947; úpadní štola Radvanice

Místo: k. ú. Radvanice v Čechách, obec Radvanice, okres Trutnov

Kraj: Královéhradecký

Projektant:
DIAMO, státní podnik, odstěpný závod HBZS

Zahájení:

19.12.2024

Dokončení:

30.6.2025

Smlouva - číslo ze dne: MZP-OG-51/24/SDD ze dne 19.12.2024 CES: 230 157

Ve znění dodatku - číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 744 493,86 Kč bez DPH a 900 837,57 Kč vč. DPH

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 551 609,95 Kč bez DPH a 667 448,04 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem.

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků.

20.8.2025

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel
20.8.2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 6. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 30.6.2025 a nemá
vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
zabezpečení SDD a končí dnem 30.6.2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch
na základě plné moci

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 30.6.2025 skončeno dne: 30.6.2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období

prosinec-červen

rok 2024-2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zabezpečení SDD „úpadní štolu Radvanice(p.č. 1032)“
(č.o. 2947) v k. ú. Radvanice v Čechách

Zahájení:

Dokončení:

19.12.2024

30.06.2025

Místo: Radvanice

Kraj: Královéhradecký

Smlouva - číslo ze dne: 19.12.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-51/24/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			900 837,57
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	ve sledovaném období	od zahájení do konce
2	Kč	předchozího období		sledovaného období
	Cena bez DPH		551 609,95	551 609,95
	Cena včetně DPH		667 448,04	667 448,04
3	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			233 389,53

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum

15.8.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum

20.8.2025 X

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum

14.8.2025

SOUPIS PRACÍ

Zabezpečení SDD - úpadní štola Radvanice (p. č. 1032)

k. ú. Radvanice v Čechách

30.06.2025

Ministerstvo životního prostředí

DIAMO, s.p.

Projektant

Číslo projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							551 609,95
D HSV Práce a dodávky HSV							409 778,11
D 1 Zemní práce							247 610,52
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	160,000	87,33	13 972,80
2	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	5,000	320,86	1 604,30
3a	K	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	160,000	14,97	2 395,20
4	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	18,000	46,36	834,48
5	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	18,000	28,89	520,02
6	K	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	60,000	133,23	7 993,80
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 25*13,3	m3	38,300	528,94	20 258,40
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně 0,5*0,5*4+0,8*0,2*2	m3	1,320	713,57	941,91
9	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně 0,5*0,5*9,458	m3	2,360	713,57	1 684,03
10	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem 15*0,4	m	6,000	163,17	979,02
11	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně 2*0,6*0,7+1,5*0,8*0,7	m3	1,680	818,36	1 374,84
12	M	13214005	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 20x20mm (1,4*5+0,8*4+(0,8*3,14/2))*3,14/1000*1,2	t	0,043	16 067,80	690,92
13	M	14550240	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x5mm (1,4*2+0,8*0,8*3,14/2)*5,26/1000*1,2	t	0,031	19 560,80	606,38
14	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 0,4*0,7*5	m3	1,400	818,36	1 145,70
15	K	154063121	Pažení výrubu štol trvale železobetonové suchá I do 200 m	m2	38,305	1 951,09	74 736,50
16	K	154066111	Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 m trvale suchá 1076,4+67*62+7,2*107,7+58,2	kg	1 378,500	39,52	54 478,32
17	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,305	17 415,10	5 304,64
18	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,011	15 868,20	178,99
19	K	154264130	Zajištění výrubu štol zakládkou z rubaniny I do 200 m suchá 4,0/2	m3	2,000	1 202,59	2 405,18
20	K	162201401	Vodorovně přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	16,77	83,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5		5,000		
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	252,00	1 260,00
22	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	52,40	262,00
23	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	160,000	37,72	6 035,20
			8*20		160,000		
24	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	40,000	0,86	34,40
			5*8		40,000		
25	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	50,000	2,05	102,50
			5*10		50,000		
26	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	640,000	7,39	4 729,60
			160,000*4		640,000		
27	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,980	43,76	1 924,56
			25+13,3+4/2+1,32+2,36		43,980		
28	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,590	155,69	5 229,63
			43,98+4/2-12,39		33,590		
30	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,590	83,33	2 799,05
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,590	10,98	368,82
33	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,080	134,23	413,43
			1,68+1,4		3,080		
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,055	300,90	317,45
			0,65*0,4*5-0,125*3,14*5		1,055		
35	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,110	312,87	660,16
			1,055*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,110		
36	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	12,390	452,59	5 607,59
			9,95+2,44		12,390		
37	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	3,749	452,59	1 696,76
38	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,373	304,39	2 853,05
			3,749*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		9,373		
39	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	12,390	143,21	1 774,37
40	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	68,250	17,66	1 205,30
41	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,365	69,36	94,68
			68,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,365		
42	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	68,250	59,38	4 052,69
			12,75*55,5		68,250		
43	K	R 1552	Ruční sbíjení hominy	m3	4,000	3 500,00	14 000,00
D	2		Zakládání				27 215,00
44	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	26,020	36,18	941,40
			22,02+4		26,020		
45	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,396	1 222,55	484,13
46	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,515	1 222,55	629,61
47	K	272321311	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,120	2 035,92	2 280,23
48	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	19 461,00	525,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,872	2 035,92	3 811,24
50	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	19 461,00	525,45
51	K	279321311	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 bez výztuže 0,78+3,749	m3	4,529	2 060,87	9 333,68
52	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	9,950	663,67	6 603,52
53	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	9,950	111,28	1 107,24
54	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	19 461,00	973,05
D 3 Svísle a kompletní konstrukce							113 254,81
55	K	311213222	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm 2,24+4,687+13,07*0,4*0,06	m3	7,240	10 978,00	79 480,72
56	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	7,240	673,65	4 877,23
57	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu 0,3+2,12+1+5,19+0,6+3,3+0,4+4,76+0,3+2*1,375+2,12	m	22,840	933,13	21 312,69
58	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zasypáním zeminou a udusáním	kus	15,000	165,67	2 485,05
59	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m 0,05*0,05*3,14*2*15	m3	0,236	1 981,03	467,52
60	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
61	K	348951251	Osazení oplocení lesních kultur výšky do 1,5 m s drátěným pletivem	m	30,000	137,72	4 131,60
D 5 Komunikace pozemní							1 430,24
62	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,200	140,22	1 430,24
D 8 Trubní vedení							2 046,29
63	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 50x4,6 mm	m	2,000	46,91	93,82
64	M	28613602	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s ochranným pláštěm 50x4,6mm 2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	m	2,030	77,35	157,02
65	K	871363120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 250	m	5,000	87,33	436,65
66	M	OSM.224020	KGEM trouba DN250x6,2/2000 SN4 EN 13476-2 1*2 *Přepočtené koeficientem množství	kus	2,000	0,00	0,00
67	M	OSM.224010	KGEM trouba DN250x6,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	2,000	0,00	0,00
68	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	5,000	42,96	214,80
69	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	3,000	170,16	510,48
70	M	WVN.DF6540 00W	KGB KOLENO 250/15°	kus	1,000	0,00	0,00
71	M	WVN.DF6542 00W	KGB KOLENO 250/45°	kus	2,000	0,00	0,00
72	M	28651234	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250	kus	2,000	0,00	0,00
73	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	170,16	340,32
74	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	2,500	52,40	131,00
75	K	892383922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 250 do 350 při opravách	m	10,000	16,22	162,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 221,25
78	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	7,200	72,85	524,52
79	M	PFB.2220000	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8	kus	24,000	22,04	528,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	5,000	19,71	98,55
81	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním 0,25*0,05*1*10	m3	0,125	4 086,81	510,85
82	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 28,487	m2	28,487	296,91	8 458,08
83	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stíněném prostoru 9,74	m2	9,740	133,23	1 297,66
84	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	28,487	197,11	5 615,07
85	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stíněném prostoru	m2	9,740	96,31	938,06
86	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky na oplocení	ks	5,000	49,90	249,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 559,84
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 800,57
87	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	28,490	33,43	952,42
88	M	28323141	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 15mm	m2	28,490	64,87	1 848,15
D 783			Dokončovací práce - nátěry				759,27
89	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (1,4*5+0,8*4+(0,8*3,14/2))*(0,02*4)+(1,4*2+0,8*0,8*3,14/2)*(0,04*4+0,005*2)	m2	1,742	38,64	67,31
90	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,742	74,65	130,04
91	M	59231515	pant vratový Pz dl 350mm v 60mm	kus	2,000	221,06	442,12
92	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,742	68,77	119,80
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				106 319,27
93	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - asistence při svařování mříže 3*10	hod	30,000	206,09	6 182,70
94	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - výroba mříže 10	hod	10,000	268,46	2 684,60
95	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 8*2	hod	16,000	313,37	5 013,92
96	K	HZS4222	Geodet specialista (2*8+2*4)*2	hod	48,000	378,74	18 179,52
D 998			Přesun hmot				74 258,53
97	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	60,990	1 217,56	74 258,53
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				31 952,73
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 219,28
98	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0361	532 390,00	19 219,28
D VRN3			Zařízení staveniště				10 333,45
99	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	413 337,95	10 333,45
D VRN7			Provozní vlivy				2 400,00
100	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	48,000	50,00	2 400,00
			18*30		48,000		