

 Dodavatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.účtu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011870 Smlouva-objednávka: D600/00000/00163/24/01 Smlouva odběratele: ENV/2024/243512 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 18.11.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 18.11.2025 Datum vystavení: 20.11.2025 Splatnost: 14.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011379
---	--

Fakturujeme:


Zabezpečení tří SDD:č.o.2950,2975 a 2985 -"jáma Lom u Mostu, Tiefer Antonistollen a štola Bílina" dle dodatku č.
1 prováděcí sml. č. MZP-OG-46/24/SDD CES: 230 157
Přílohy:
podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
rekapitulace stavby - soupis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
323.459,53	1	JV	323.459,53	21 %	67.926,50	391.386,03
Cena vč. DPH CZK						391.386,03
K úhradě CZK						391.386,03

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
323.459,53	21 %	67.926,50	391.386,03

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

017 0060002495

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-46/24/SDD č.j. ENV /2025/243512

Předmět a rozsah plnění:

Zabezpečení tří starých důlních děl - „jáma Lom u Mostu“ (č.o. 2950)
v k.ú. Lom u Mostu, „Tiefer Antonistollen“ (č.o. 2975) v k.ú. Horní Krupka
a „štola Bílina“ (č.o. 2985) v k.ú. Bílina

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH:

323 459,53 Kč

Účetní období:

18.11.2025

Splatnost:

Dle smlouvy

Zakázka:

H052019EX7

Vyhotovil:


Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost:

Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil:

Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených prací

V Libušíně, dne:

19.11.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období:

prosinec - říjen

rok 2024 - 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739**OBJEDNATEL:** IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801**AKCE**

Zabezpečení tří starých důlních děl – „jáma Lom u Mostu“ (č. o. 2950)
v k. ú. Lom u Mostu, „Tiefer Antonistollen“ (č. o. 2975) v k. ú. Horní Krupka
a „štola Bílina“ (č. o. 2985) v k. ú. Bílina

Zahájení: 09.12.2024 Dokončení: 31.10.2025

Místo: Lom, Krupka a Bílina

Kraj: Ústecký

Smlouva - číslo ze dne: 9.12.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-46/24/SDD

ve znění dodatku: Dodatek č. 1 ze dne 17.6.2025, č.j. ENV/2025/243512

II. SOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			478 195,64
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		323 459,53	323 459,53
	Cena včetně DPH		391 386,03	391 386,03
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			86 809,61

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 11.11.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 18.11.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 13.11.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 2950, 2975 a 2985 název díla: „jáma Lom u Mostu“, „Tiefer Antonistollen“ a „štola Bílina“

Místo: k. ú. Lom u Mostu, Horní Krupka a Bílina, obec Lom, Krupka a Bílina, okres Most a Teplice

Kraj: Ústecký

Projektant: Ing. Jiří Kostinec

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

9. 12. 2024

Dokončení:

31. 10. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-46/24/SDD ze dne 9. 12. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne: Dodatek č. 1 ze dne 17.6.2025, č.j. ENV/2025/243512

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 395 203,01 Kč bez DPH a 478 195,64 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 323 459,53 Kč bez DPH a 391 386,03 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

30. 11. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 30. 11. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 31. 10. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 31. 10. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 31. 10. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarhoch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Hladrach
		
Přejímací řízení zahájeno dne: 31. 10. 2025 skončeno dne: 31. 10. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H052019EX7
Stavba: Zabezpečení tří SDD - jáma Lom u Mostu, Tiefer
Antonistollen a štola Bílina

KSO: CC-CZ
Místo: Datum 31.10.2025

Zadavatel: IC
Ministerstvo životního prostředí DIČ

Zhotovitel: IC 00002739
DIAMO, s.p. DIČ CZ00002739

Projektant: IC
DIČ

Zpracovatel: IC
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH	323 459,53
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	323 459,53	67 926,50
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	391 386,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: H052019EX7

Stavba: Zabezpečení tří SDD - jáma Lom u Mostu, Tiefer
Antonistollen a štola Bílina

Místo:

Datum 31.10.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel: DIAMO, s.p.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena s uplatněním indexu 49,9 % bez DPH [CZK]	Cena s uplatněním indexu 49,9 % s DPH [CZK]
-----	-------	--	--

Náklady z rozpočtů

323 459,53

391 386,03

H052019E	Zabezpečení tří SDD - jáma Lom u Mostu, Tiefer				
X7	Antonistollen a štola Bílina			12 948,32	15 667,47
1	jáma Lom u Mostu			167 839,54	203 085,84
2	Tiefer Antonistollen	hod. 20	500 Kč/hod	10 000,00	12 100,00
3	štola Bílina			132 671,67	160 532,72

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

**Zabezpečení tří SDD - jáma Lom u Mostu, Tiefer Antonistollen a štola
Bílina**

Místo

Datum

31.10.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s.p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 948,32
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 948,32
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 948,32
1	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0417	310 511,21	12 948,32

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Strana

Zadejte číslo: 1000 - Jméno: Mlýnský, Mlýnský, Referenční číslo: 1000 a číslo Břídka

Objekt:

1 - jáma Lom u Mostu

Místo:

k. ú. Lom u Mostu

Číslo:

31.10.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s.p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

167 839,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

131 716,06

D 1

Zemní práce

3 149,41

1	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou (4,0*3,0*0,2-2*3*0,2)	m3	1,200	2 624,51	3 149,41
					1,200		

D 2

Zakládání

18 000,00

2	K	685 R	Doprava materiálu (75*2-25*2)*4	km	400,000	45,00	18 000,00
					400,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

16 828,82

3	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm 8*3*2	m	48,000	41,17	1 976,16
					48,000		
4	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,640	87,82	56,20
5	M	30909189	šroub vratový 4.6 M10x80mm 8*2*4/100	100 kus	0,640	598,80	383,23
					0,640		
6	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,640	67,37	43,12
7	M	31111004	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	0,160	42,86	6,86
8	M	30909181	šroub vratový 4.6 M8x80mm 8*2/100	100 kus	0,160	376,75	60,28
					0,160		
9	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,160	41,57	6,65
10	K	3381R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m přivařením patky	kus	8,000	530,00	4 240,00
11	M	5534 R	sloupek plotový silnostěnný Pz a komaxitový 2000/48x2,0mm	kus	8,000	470,00	3 760,00
12	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
13	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m 8*2	m	16,000	362,27	5 796,32
					16,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 667,98

14	M	13021041	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm 21*4*6,31/1000*1,2 20*4*6,31/1000*1,2 Součet	t	1,242	15 469,00	19 212,50
					0,636		
					0,606		
					1,242		
15	M	35442239	bezpečnostní tabulka plast (A4)	kus	3,000	20,11	60,33
19	K	952.1 R	Kamerový průzkum jámového sívclu	kpl	1,000	20 540,00	20 540,00
20	K	985331222	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru (3+4)*2/0,5*0,5	m	14,000	3 188,61	44 640,54
					14,000		
21	M	13021041	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm 14/0,5*0,7*6,31/1000*1,2	t	0,148	15 469,00	2 289,41
					0,148		
22	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci v omezeném prostoru	m	14,000	286,93	4 017,02
23	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	14,000	64,87	908,18

D 998

Přesun hmot

2 069,85

24	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	1,700	1 217,56	2 069,85
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 068,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 068,04
25	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	8,224	71,86	590,98
26	K	783218101.1	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	8,224	65,87	541,71
			(3,14*0,1/2+0,1)*2*2*8		8,224		
27	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	16,123	38,64	622,99
			1,242*1000/6,31/1,15*0,03*3,14		16,123		
28	K	783344201	Základní antikorozi jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,123	74,65	1 203,58
29	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,123	68,77	1 108,78
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				23 515,44
30	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - asistence při svařování roštu	hod	32,000	206,09	6 594,88
31	K	HZS12921	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - požární dohled	hod	11,000	191,12	2 102,32
32	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - výroba roštu	hod	12,000	268,46	3 221,52
34	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	313,37	2 506,96
			8		8,000		
35	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření	hod	24,000	378,74	9 089,76
			8*2+4*2		24,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8 540,00
D VRN3			Zařízení staveniště				3 375,00
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	135 000,00	3 375,00
D VRN6			Územní vlivy				2 025,00
37	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	135 000,00	2 025,00
D VRN7			Provozní vlivy				3 140,00
38	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			20*3,14		62,800		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

24.10.2025

Zpracovatel: 300 Jarmila L. Mošná, Referent: Jarmila L. Mošná

Objekt

3 - štola Bílina

Místo

k. ú. Bílina

Objekt

31.10.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projednatel

Zhotovitel

DIAMO, s.p.

Zpracovatel

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

132 671,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 568,58

D 1

Zemní práce

43 116,46

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	200,000	87,33	17 466,00
VV					200,000		
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,000	373,75	3 737,50
4	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	10,000	164,67	1 646,70
VV							
5	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	325,85	3 258,50
6	M	13214005	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 20x20mm	t	0,256	16 017,90	4 100,58
VV					0,256		
7	M	14550240	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x5mm	t	0,064	18 862,20	1 207,18
VV					0,064		
8	K	686 R	Doprava rypadla 65*2*2	km	260,000	45,00	11 700,00
VV					260,000		

D 2

Zakládání

14 181,35

9	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	2 185,62	2 185,62
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,700	207,58	560,47
VV					2,700		
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,700	40,67	109,81
12	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	19 461,00	525,45
13	K	685 R	Doprava materiálu 65*2-25*2)*3	km	240,000	45,00	10 800,00
VV					240,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

500,00

14	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 199,67

15	M	35442239.1	bezpečnostní tabulka plast (A4)	kus	1,000	20,11	20,11
16	K	985331222	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 16*0,5	m	8,000	3 188,61	25 508,88
VV					8,000		
17	M	13021041	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm 8*0,0065+9*6,31/1000*1,2	t	0,120	15 469,00	1 856,28
VV					0,120		
18	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci v omezeném prostoru	m	8,000	286,93	2 295,44
19	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	8,000	64,87	518,96

D 998

Přesun hmot

3 571,10

20	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	2,933	1 217,56	3 571,10
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 286,07

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 286,07

21	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,064	38,64	272,95
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((4,5+2)/2*16+0,15*106)*0,08		5,432		
			(1,75*4+0,8*4)*0,16		1,632		
			Součet		7,064		
22	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,064	74,65	527,33
23	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,064	68,77	485,79
D M Práce a dodávky M							2 236,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 236,00
24	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	200,000	11,18	2 236,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							30 641,02
25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - asistence při svařování mříže	hod	64,500	206,09	13 292,81
26	K	HZS12921	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - požární dohled	hod	16,000	191,12	3 057,92
27	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - výroba mříže	hod	22,000	268,46	5 906,12
28	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	5,000	313,37	1 566,85
			5		5,000		
29	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření	hod	18,000	378,74	6 817,32
			5*2+4*2		18,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 940,00
D VRN3 Zařízení staveniště							2 375,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	95 000,00	2 375,00
D VRN6 Územní vlivy							1 425,00
31	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	95 000,00	1 425,00
D VRN7 Provozní vlivy							3 140,00
32	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			20*3,14		62,800		