

 DIAMO , státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	Číslo dokladu (VS): 3625011433 Smlouva-objednávk: D600/52000/00152/24/00 Smlouva odběratele: ENV/2024/363731 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739	Datum uskutečnění účet. případu: 02.09.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 02.09.2025 Datum vystavení: 05.09.2025 Splatnost: 29.09.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011055
Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	

Fakturujeme:

zabazpečení 3 SDD:komín na štole Semtěš (č.o.2998), štole Semtěš (č.o. 2999) a č.p. 133 (č.o. 167)
dle sml.MZP-OG-45/24/SDD CES:230157-převzetí 2.9.2025

Přílohy: podklad k fakturaci

- zápis o odevzdání a převzetí
- zjišťovací protokol k fakturaci
- soupisy prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.087.425,08	1	JV	1.087.425,08	21 %	228.359,27	1.315.784,35
Cena vč. DPH CZK						1.315.784,35
K úhradě CZK						1.315.784,35

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.087.425,08	21 %	228.359,27	1.315.784,35

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Odběratel: 104369 Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-45/24/SDD E WV/2024/063431

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení tří starých důlních děl - „komín na štole Semtěš“ (č. o. 2998)
v k. ú. Litošice, „štola Semtěš“ (č. o. 2999) v k. ú. Semtěš
u Bílého Podolí a „č. p. 133“ (č. o. 167) v k. ú. Kaňk

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 067 425,08 Kč

Účetní období: 02.09.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EX6

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 03.09.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 2998, 2999 a 167 název díla: „komín na štole Semtěš“, „štola Semtěš“ a „č. p. 133“

Místo: k.ú. Litošice, Semtěš u Bílého Podolí a Kraj: Pardubický a Středočeský

Kaňk, obec Litošice, Semtěš a Kutná Hora,
okres Pardubice a Kutná Hora

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odstěpný závod HBZS

Zahájení:

2. 12. 2024

Dokončení:

29. 07. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-45/24/SDD ze dne 2. 12. 2024 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 179 610,20 Kč bez DPH a 1 427 328,34 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 087 425,08 Kč bez DPH a 1 315 784,35 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

29. 8. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel:
29. 8. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 29. 07. 2025

Pokyny a doporučení
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 29. 07. 2025 a nemá
vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
zabezpečení SDD a končí dnem 29. 07. 2028

Za zhotovitele
Ing. Petr Šarboch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



DIG C 1942

Přejímací řízení zahájeno dne: 29. 07. 2025

skončeno dne: 29. 07. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: prosinec - červenec

rok 2024 - 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zahájení: Dokončení:

Zabezpečení tří starých důlních děl - „komín na štole Semtěš“ (č. o. 2998)

02.12.2024 29.07.2025

v k. ú. Litošice, „štola Semtěš“ (č. o. 2999) v k. ú. Semtěš u Bílého Podolí

a „č. p. 133“ (č. o. 167) v k. ú. Kaňk

Místo: Litošice, Semtěš u Bílého Podolí a Kaňk Kraj: Pardubický a Středočeský

Smlouva - číslo ze dne: 2.12.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-45/24/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):	✓ 1 427 328,34
	Cena za provedené práce v od zahájení do konce	od zahájení do konce
2.	Kč předchozího období ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH	1 087 425,08
	Cena včetně DPH	1 315 784,35
3.	K čerpání zhývá dle smlouvy (vč. DPH)	111 543,99

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum:

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 2.9.2025 X

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 20.8.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: H052019EX6

Stavba: Zabezpečení 2 SDD Semtěš a 1 SDD Kutná Hora - Kaňk rev.1

Místo: Datum: 29.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] 49,9%	Cena s DPH [CZK] 49,9%
-----	-------	--------------------------	------------------------

Náklady z rozpočtů		1 087 425,08	1 315 784,35
H052019E	Zabezpečení 2 SDD Semtěš a 1 SDD Kutná Hora -		
X6	Kaňk rev.1	25 382,81	30 713,20
1	štolu Semtěš (č.o. 2999)	31 314,13	37 890,10
2	komín na štolu Semtěš (č.o. 2998)	524 963,62	635 205,98
3	č.p.133 (č.o.167)	505 764,52	611 975,07

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení 2 SDD Semtěš a 1 SDD Kutná Hora - Kaňk rev 1

Objekt

1 - štola Semtěš (č.o. 2999)

Místo

Datum: 29.07.2025

Zadávatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] 49,9%	Cena celkem [CZK] 49,9%
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	----------------------------

Náklady soupisu celkem

31 314,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 863,61

D 1

Zemní práce

268,60

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,480	373,75	179,40
			2*0,8*0,3		0,480		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,480	21,16	10,16
3	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,480	164,67	79,04
4	J	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamenné kódy odpadu 17 05 04	t	0,000	1 990,00	0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 776,50

5	K	953R	Osazení informační tabulky přivrtním	kus	1,000	500,00	500,00
6	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	1,000	277,44	277,44
7	K	985142911	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru	m2	1,000	254,99	254,99
8	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	0,300	2 694,60	808,38
			1*0,3*1		0,300		
9	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	0,300	523,95	157,19
			1*0,3*1		0,300		
10	K	985221141	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,300	6 686,60	2 005,98
			1*0,3*1		0,300		
			Součet		0,300		
11	M	59521323	cihla vápenopísková VF plná do P25 do 2000kg/m3	kus	89,000	8,68	772,52
			89		89,000		

D 998

Přesun hmot

818,51

12	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,626	1 307,38	818,51
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 261,90

D 767

Konstrukce zámečnické

17 724,39

13	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	1,520	249,50	379,24
14	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvírává	m2	1,520	3 757,47	5 711,35
15	M	13214003	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 16x16mm	t	0,019	16 017,90	306,10
16	M	13010232	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm	t	0,013	15 818,30	205,64
17	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,032	1 122,75	35,93
18	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	t	0,032	503,99	16,13
19	K	R689	Doprava materiálů z Libušín - Semtěš	km	246,000	45,00	11 070,00
			148*2-25*2		246,000		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

537,51

20	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,307	35,93	82,89
			Mříž				
			9*0,8*(0,016*4)		0,461		
			14*0,15*(0,016*4)		0,134		
			3*0,8*(0,05*2+0,03*2)		0,384		
			2*1,9*(0,05*2+0,03*2)		0,608		
			Zárubeň				
			0,15*0,8		0,120		
			(0,15+0,15)*2		0,600		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení 2 SDD Semtěš a 1 SDD Kutná Hora - Kaňk rev.1

Místo

Datum 29.07.2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 382,81
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 382,81
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				25 382,81
1	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0.0239	1 062 042,27	25 382,81

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Zadejte číslo SOD Semtář a 1 SOD Kutná Hora - Káňk rev. 1

2 - komín na štole Semtář (č.o. 2998)

29.07.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] 49,9%	Cena celkem [CZK] 49,9%
Náklady soupisu celkem							524 963,62
D HSV Práce a dodávky HSV							480 697,09
D 1 Zemní práce							3,90
1	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 20 do 50 m	m2	5,000	0,78	3,90
D 2 Zakládání							346 650,00
2	M	589 R	Litá cementová pěna pro zálivky (POROFLOW VP5)	m3	60,000	5 590,00	335 400,00
3	K	285 R	Zdržné za dobu vykládky 250 K&15 min	h	11,250	1 000,00	11 250,00
D 998 Přesun hmot							134 043,19
4	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	102,528	1 307,38	134 043,19
D PSV Práce a dodávky PSV							21 056,39
D 762 Konstrukce tesařské							21 056,39
5	K	689 R	Doprava řeziva (Libušín-Semtář)	km	246,000	55,00	13 530,00
D 762 Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2							3 355,75
6	K	762713120	Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	25,000	134,23	3 355,75
7	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,392	4 600,78	1 803,51
D 762 4*5*0,14*0,14							0,392
8	M	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	0,625	3 787,41	2 367,13
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 210,14
D VRN3 Zařízení staveniště							12 543,84
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	501 753,48	12 543,84
D VRN6 Územní vlivy							10 666,30
12	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	501 753,48	7 526,30
13	K	R0759	Ostatní ochranná pásma - ohrazení bezpečnostní páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
D 2*3,14*10							62,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] 49,9%	Cena celkem [CZK] 49,9%
			Součet		2,307		
21	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,307	42,37	97,75
22	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,307	73,35	169,22
23	K	783344201	Základní antikorozi jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,307	81,34	187,65
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 223,60
24	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 1 výjezd / výjezd rozdělen na štolu a komin Semtės 8/2	hod	4,000	335,83	1 343,32
					4,000		
25	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista 1 výjezd / výjezd rozdělen na štolu a komin Semtės (8*2+4*2)/2	hod	12,000	406,69	4 880,28
					12,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				965,02
D VRN3			Zařízení staveniště				603,14
26	K	060001000	Zařízení staveniště	%	0,025	24 125,51	603,14
D VRN6			Územní vlivy				361,88
27	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	24 125,51	361,88
28	K	R0759	Ostatní ochranná pásma - ohrazení bezpečnostní páskou	m	0,000	50,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Účastník

Základní cena: 500 Kč/m² a 1.500 Kč/m³ (Krajina: Hora, Kladsko, J. H.)

Typ

3 - č.p.133 (č.o.167)

Stav

Datum 29.07.2025

Číslo projektu

Projektant

Číslo výkresu

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] 49,9%	Cena celkem [CZK] 49,9%
Náklady soupisu celkem							505 764,52
D HSV Práce a dodávky HSV							414 993,17
D 1 Zemní práce							590,95
1	K	111103201	Kosení ve vegetačním období travního porostu řídkého 5*5/1000	ha	0,000 0,025	6 487,00	0,00
2	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,000	425,15	0,00
2a	M	216R	Očištění propadu	m3	0,000	203,59	0,00
3	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,000 6,000	34,63	207,78
4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná (1*1,5*1,8/2*1,4)+(PI()*(0,9*0,75*0,2*1,4)-(0,54*1,4)	t	0,000 1,728	134,23	0,00
5	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně 1,8*1,5	m2	2,700 2,700	13,47	36,37
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,000	69,36	346,80
D 2 Zakládání							355 813,55
7	M	14011030	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm	m	37,000	214,07	7 920,59
8	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	36,000	1 566,86	56 406,96
9	M	585R	Cementojilová injektážní suchá kompozice	t	14,400	12 490,00	179 856,00
10	K	688 R	Doprava jíllocementové směsi (Libušín-Kutná Hora) (121 5*2-25*2)*2	km	386,000 386,000	45,00	17 370,00
11	M	589 R	Litá cementová pěna pro závlivky (POROFLOW VP5)	m3	17,000	5 530,00	94 010,00
12	K	285 R	Zdržné za dobu vykládky 250 Kč/15 min	h	0,250	1 000,00	250,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							517,98
13	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	6,000	86,33	517,98
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							425,16
14	K	966003814	Rozebrání oplocení s příčnými a betonovými sloupky z prken a latí - Demontáž dřevěného oplocení z dílců	m	6,000	70,86	425,16
D 998 Přesun hmot							57 645,53
15	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	44,092	1 307,38	57 645,53
D PSV Práce a dodávky PSV							18 141,39
D 762 Konstrukce tesařské							18 141,39
16	K	689 R	Doprava řeziva (Libušín-Kutná Hora) 121 5*2-25*2	km	193,000 193,000	55,00	10 615,00
17	K	762713120	Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	25,000	134,23	3 355,75
18	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,392	4 600,78	1 803,51
19	M	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	0,625	3 787,41	2 367,13
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 223,60
20	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 1 výjezd	hod	4,000	335,83	1 343,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] 49,9%	Cena celkem [CZK] 49,9%
			B/2		4,000		
21	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista (8*2+4*2)/2	hod	12,000 12,000	406,69	4 880,28
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				66 406,36
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				50 000,00
22	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	ks	1,000 1,000	25 000,00	25 000,00
23	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 236,36
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	433 134,56	10 828,36
25a	K	R	Vytyčení VO Kaňk ul Pod Haldou	kpl	1,000 1,000	3 408,00	3 408,00
	D	VRN6	Územní vlivy				2 170,00
26	K	R0759	Ostatní ochranná pásma - ohrazení bezpečnostní páskou (2*3,14*10)/2+3*2*2	m	43,400 43,400	50,00	2 170,00