

## Z á p i s

z venkovního zadání zakázky: VZ 24-68/2015 - „Oprava cest po přivalových deštích z května 2015 na ÚP Horní Maršov a ÚP Pec pod Sněžkou“ dne 26. 10. 2015.

Předmětem dodávky je oprava lesních cest.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky):

### **LC Nad Voborníkem**

Délka opravovaného úseku celkem 150 m, šířka 3 m. Oprava čel propustku 2 ks. Vyčištění příkopu s stabilizace v délce 100 m. V úseku 200 m bude cesta porovnána doplněna 5cm štěrkodeřtí frakce 0-22 a zhutněna vibrační válcem /min. 6 t/.

Materiál bez omezení.

### **LC Nad Hadákem**

Délka opravovaného úseku celkem 100 m, šířka 3,5 m. Oprava čel propustku na sucho rovnané. Vyčištění příkopu a stabilizace v délce 150 m. V úseku 100 m bude cesta porovnána doplněna 5 cm štěrkodeřtí frakce 0-8 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/.

Materiál z náplavů předrcený.

### **LC Emina**

Délka opravovaného úseku celkem 100 m, šířka 3 m. V celé délce bude opraveno a vyčištěno 10 ks zemních svodnic. Stabilizace nátrže cesty v délce 20 m těžkým záhozem kamenem 500 kg, celkem 50 m<sup>3</sup>. Stabilizace krajnice zdí na sucho rovnanou v délce 8m a výšce 2 m.

V úseku 100 m bude cesta porovnána doplněna 10 cm štěrkodeřtí frakce 0-22 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/.

Materiál z náplavů předrcený.

### **LC Sluneční péro**

Délka opravovaného úseku celkem 150 m, šířka 3 m. V celé délce bude opraveno a vyčištěno 5 ks zemních svodnic. Vyčištění příkopu v délce 50 m.

V úseku 150 m, šířce 2 m, bude cesta porovnána doplněna 20 cm štěrkodeřtí frakce 0-63, zakalení frakcí 0-22 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/.

Materiál z náplavů předrcený

### **LC Pod Růžohorky**

Délka opravovaného úseku celkem 600 m, šířka 3 m. V celé délce bude opraveno a vyčištěno 40 ks zemních svodnic. Vyčištění příkopu v délce 500 m. V úseku 600 m bude cesta porovnána doplněna 10 cm štěrkodeřtí frakce 0-22 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/.

Materiál vápenec.

### **LC Portášky Růžohorky**

Délka opravovaného úseku celkem 100 m, šířka 3 m. V této délce budou vyměněny 2 ks ocelových svodnic U č.16 se dnem. Vyčištění příkopu v délce 50 m.

V úseku 50 m bude opraven asfaltový povrch, asfaltobetonem - 12 tun. Zhutnění vibračním válcem /min. 1,5 t/.

Materiál bez omezení.

### **LC Na Kouli**

Délka opravovaného úseku celkem 50 m, šířka 3,5 m. V celé délce bude opraveno a vyčištěno 15 ks zemních svodnic. Vyčištění příkopu v délce 200 m. Sanace nátrže cesty v délce 10 m, bude provedena příčnými prahy 3ks, jeden práh ze 4 kulatin poslední se zářezem, se zakotvením do svahu, zához kamenem 500 kg, celkem 100 m<sup>3</sup> místní materiál.

V úseku 100 m bude cesta porovnána doplněna 5 cm štěrkodrtí frakce 0-8 a zhutněna vibračním válcem /min. 6 t/.

Materiál Královec, Jakušice.

### **Na všech akcích si vybraný dodavatel zajistí vytyčení inženýrských sítí.**

Dodavatel si zajistí příjezd po komunikacích v majetku třetích osob.

Zapsal: Ladislav Sedláček.