

**Záznam z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava podlah a pokládka koberců na OI Ústí nad Labem
konané dne 04. 11. 2020, 11:00 hod., na adrese Výstupní 508/9, 400 07
Ústí nad Labem**

ČIŽP/RDT/2020/931

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu se uskutečnila v souladu s bodem č. 16 Výzvy a zadávacích podmínek (dále jen „prohlídka místa plnění“).

Prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů, uvedení v prezenční listině, která tvoří součást dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu.

Rozhodli-li se některý z dodavatelů pro neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve výběrovém řízení.

Během prohlídky místa plnění, byly vneseny účastníky níže uvedené dotazy, na které byly zástupcem zadavatele uvedeny níže uvedené odpovědi.

Dotazy účastníků prohlídky místa plnění:	Odpovědi:
<p>V zadání VZMR a specifikaci nebylo oznámení o souběhu malování a nutnost součinnosti s malíři při vyklízení kanceláří a manipulace s nábytkem.</p> <p>Vámi požadované vpichované koberce nejsou jako podlahová krytina vhodná/určená pro kancelářské provozy (antistatika, kolečka, otěr), chodby a únikové cesty (reakce na oheň)</p> <p>Pro realizaci doporučujeme kobercové čtverce všívané smyčkové vysoce zátěžové, a to vzhledem k charakteru místností, množství nábytku, málo úložných prostor, potřebné zátěži na malém prostoru a možnosti/potřeby pozdější výměny</p> <p>Ve specifikaci není montáž koberce na schody (včetně</p>	<p>Jelikož se jedná o 18 samostatných úseků, půjde pouze o součinnost dle harmonogramu, který bude schválen oběma řemesly.</p> <p>Vpichované koberce s gramáží 1040g/m², jsou ideální pro instalaci v prostorech s vysokým provozem nebo tam, kde se používají kolečkové židle. Konkrétně se jedná především o školy, administrativní prostory, kanceláře nebo prodejní prostory. Své uplatnění však najde i u bytových prostor, zejména do místností, kde je podlaha vystavena hrubšímu zatížení.</p> <p>Zadavatel umožňuje dodávku kobercových čtverců.</p> <p>Ve specifikaci tato položka není uvedena,</p>

<p>oblouků) + schodové hrany</p> <p>Vzhledem k množství nábytku a nedostatečného prostoru k manipulaci s ním je nutné rozdělení zakázky na více etap, a to i vzhledem k malířským pracím</p> <p>Vzhledem k nutnosti realizace na několik etap a dvěma řemeslům – termín dokončení (15.12.2020) uvedený v zadávací dokumentaci bude muset být upraven dle potřeb řemesel</p> <p>K provedení výpočtu a stanovení postupu (harmonogramu) prací nutno mít k dispozici výkres (půdorys) dotčených prostor s výměry jednotlivých místností</p> <p>Ve vstupech do místností jsou instalovány prahy – specifikovat, zda budou ponechány, repasovány nebo měněny</p> <p>V některých vstupech jsou ještě ocelové vzpěry mezi zárubněmi, bude nutno demontovat/vyříznout pro osazení přechodovou lištou/prahem.</p>	<p>v celkových výměrách je rozdíl koberce v ploše a zbytku, který čítá cca 96 m², na schodiště a podestu.</p> <p>Jelikož se jedná o 18 samostatných úseků, není nutné rozdělení zakázky na více etap, nutné je před nástupem na dílo sloučení harmonogramu za jednotlivá řemesla.</p> <p>Zadavatel uvádí, že nelze prodlužovat termín dokončení (15.12.2020), který je uvedený v zadávacích podmínkách.</p> <p>Výkresovou dokumentaci zadavatel poskytuje všem účastníkům v příloze tohoto Záznamu.</p> <p>Zadavatel uvádí, že prahy a přechodové lišty nejsou předmětem veřejné zakázky.</p> <p>Zadavatel uvádí, že prahy a přechodové lišty nejsou předmětem veřejné zakázky, u těchto zárubní bude koberec podsunut pod montážní pás.</p>
--	---

Tento záznam bude po ukončení prohlídky místa plnění uveřejněn způsobem, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky.

Konec prohlídky místa plnění veřejné zakázky v 11:30 hodin.

V Ústí nad Labem dne 04. 11. 2020