



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ

aopkcr@nature.cz

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Č. J.: 06835/SVSL/15

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem

Jednající:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242

e-mail: aopkcr@nature.cz

Technický dozor stavebníka:

Ing. Milan Bezděka

autorizace ČKAIT 0400684

Koordinátor BOZP:

„QEMS“ s.r.o.

DIČ: CZ25499734

Projektant:

RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník 276 01, Ing. Jaroslav Rybář

IČO: 27131335

DIČ: CZ27131335

Tel.: 606 601 380, 315 670 008, Ing. Hrevuš: 606 611 480, 315 622 913, 606 911 480

email: info@rybar-melnik.cz, m.hrevus@rybar-melnik.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Chládek & Tintěra, a.s.

Se sídlem

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Zastoupený:

Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a Ing. Pavlem Stoupilem, členy představenstva.

Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Bankovní spojení: KB a.s., Litoměřice, č. ú.: 2053300217/0100

IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Telefon: +420 416 741 668, 669, 670 e-mail:

I. Změna předmětu díla

1.1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)**“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14.12.2015 (dále jen „smlouva“).

1.2

Smluvní strany se dohodly o navýšení rozsahu prací dle Souhrnného listu stavby a Krycích listů rozpočtu, které jsou přílohou č.1 tohoto Dodatku ke smlouvě. Přílohou č. 2 jsou Změnové listy č. 001 – 011, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

II. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

2.1.

V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny.

2.2

Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem i technickým dozorem stavebníka.

2.3

Položky víceprací obsažené v Souhrnném listu stavby a v Krycích listech rozpočtu, v příloze tohoto Dodatku č. 2, vycházejí z původního zadávacího řízení.

2.4

Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odhalení stávajících zakrytých částí stavby. Bez realizace změn by nebylo možné stavbu řádně dokončit a stavba by nebyla plně funkční.

III. Cena díla

3.1

Cena díla dle Smlouvy o dílo je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce systémové č. T002/15/V00027704 takto:

Cena bez DPH: 6 999 323,- Kč

DPH 21%: 1 469 858,- Kč

Cena včetně DPH: 8 469 181,- Kč

Cena díla s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Cena bez DPH: 7 143 531,70 Kč

DPH 21%: 1 500 141,83 Kč

Cena včetně DPH: 8 643 673,53 Kč

Celkové dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 činí zvýšení celkové ceny dle Smlouvy o dílo o 253 316,45 Kč bez DPH, tj. 306 512,90 Kč včetně 21% DPH oproti původní ceně díla. (vícepráce 353 195,42 Kč, méněpráce 99 878,97 Kč)

Celkové navýšení prací je o 5,05 % z původní hodnoty díla.

S Dodatkem č. 1 je zvýšení stavebních prací o 7,11 % z původní ceny díla.

3.2

Z výše uvedeného důvodu se čl. 2.1 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce takto:

Cena bez DPH: 7 396 848,15 Kč

DPH 21%: 1 553 338,28 Kč

Cena včetně DPH: 8 950 186,43 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

IV. Závěrečná ustanovení

4.1

Tento Dodatek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

4.2


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.3

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 3. 06. 2016


V Praze, dne



RNDr. František Pelc (objednatel)
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Litoměřicích, dne ...3...06...2016



Chládek & Tintěra, a.s. (zhotovitel)



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 12 -