

Dodatek č. 1

1x orig. + přer. list p. Větrníkovi
1x orig. 1ra B. Debrava
2x orig. firma
1x kopie 01

ke Smlouvě o dílo č. 6150/16/2012 uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. uzavřené dne 20.8.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
Zastoupený: Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem ústavu
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699 – není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4
Číslo účtu: 54132041/0100

Zhotovitel

DOMZA – Bronislav Záruba
Kelč 547, 756 43 Kelč
IČ: 69590991
DIČ: CZ7503165846
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 86-7748260277/0100

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy:

III. Termín se mění následovně:

Jelikož z důvodu nedorěšených majetkoprávních vztahů nebude do konce listopadu 2012 vydáno stavební povolení na provedení sjezdu, který je součástí terénních úprav, nebudou terénní úpravy ukončeny v zamýšleném termínu.

Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zahájení prací: | září 2012 |
| 2. ukončení prací a předání objednateli: | listopad 2013 |

159. 081,-

VI. Odměna za dílo se doplňuje takto:

Po odkrytí starého zemního vedení vykazovala chránička uložená v zemi známky poškození, proto se pro bezpečnější uložení nového optického kabelu a nových elektrokabelů k měřicím zařízením použily nové betonové žlaby s poklopem, které nebyly součástí projektové dokumentace (vícepráce).

Z důvodu těchto víceprací odsouhlasených zástupcem objednatele se cena díla mění následovně

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vč. DPH
Původní cena	1 081 607,- Kč	216 321,- Kč	1 297 928,- Kč
Vícepráce	132 568,- Kč	26 513,- Kč	159 081,- Kč
Nová cena díla	1 214 175,- Kč	242 834,- Kč	1 457 009,- Kč

IX. Další ujednání se doplňuje takto:

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 6150/16/2012.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v plném znění beze změn.

V Praze dne:

30 -11- 2012

V Kelči dne:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabotce 17

Objednatel:

Český hydrometeorologický ústav
Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - ředitel ústavu

Bronislav ZÁRUBA
stavební práce
Kelč 547 756 43
Tel: 605 352 861, fax: 571 610 535
IC: 585 10941, DIČ: CZ7502145848

Zhotovitel

DOMZA
Bronislav Záruba - jednatel