

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo
č.j. objednatele 115V01300BE14- 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012
č.j. zhotovitele 1206012 ve znění platných Dodatků

název akce: Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Litovelské Pomoraví "Dům přírody Litovelského Pomoraví"

OBJEDNATEL: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.: 18228011/0710*
IČ: 62933591 *DÍČ: neplátce*
telefon: 283 069 242 *fax: 283 069 241*

ZHOTOVITEL: COMMODUM spol. s r.o.
se sídlem: Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice
kontaktní adresa: Železniční 4, 772 00 Olomouc
zastoupená: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Milan Zezulka, obchodní ředitel
Spis. značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 4000702-801/0100
IČ: 465 77 238 *DÍČ: CZ 465 77 238*
telefon: 571 646 430

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

- 1.1. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV) ve S.1.1 Návštěvnické středisko – ÚT + Chlazení, kdy ve výkazu výměr chybí materiál na realizaci MaR (měření a regulace) viz Změnový list č.7.
- 1.2. V průběhu stavebních prací se v lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha bobr evropský (*Castor fiber*), aby mohly stavební práce být dokončeny dle smlouvy o dílo a PD, musela být

- přijata opatření (oplocení z kari sítě podia – klamač bobrů) k zajištění stávajícího výpustního zařízení vodní plochy Rozvišť v k.ú.Horka n.M. na p.č. 1603/8 viz Změnový list č.6.
- 1.3. V důsledku trvání doby od projektu k vlastní realizaci (5 let) musela být upravena druhová skladba vysazované zeleně, došlo ke změně výměry nezbytné k odstranění travního porostu v již osázených plochách, došlo k úhynu stromů vysázených před zahájením realizace, provedení pěstebních opatření v důsledku zestárnutí porostů. Dále došlo v důsledku změny předpisů v oblasti statiky ke změně technologie založení Sluneční hory a s tím vyvolaná změna technologie zatravnění Sluneční hory formou hydroosevu viz Změnový list č.8.
 - 1.4. V důsledku trvání doby od projektu k vlastní realizaci (5 let) došlo i ke změně stanoviska HZS (novelizace vyhlášek) a nezbytnosti zajištění jejich požadavků – počty hasících přístrojů (Změnový list č.11), úprava požární nádrže (Změnový list č.10) a s tím spojené požadavky na funkci EPS.
 - 1.5. V důsledku modernizace AVT technologií (HW i SW), aktuálnosti šetrného ekologického provozu, zvýšení krádeží v oblasti a napravení nesouladu mezi PD a VV jsou realizovány drobné změny v interiérovém vybavení objektu SO 1.1-2 Informační bod Šargoun, SO 1.4-2 Drobná architektura v oblasti zabezpečení a vlastního provozu objektu viz změnový list č.9 a č.11.
 - 1.6. Realizace těchto opatření je nezbytná pro dokončení stavby, bez jejich dokončení by stavba nebyla plně funkční, nebyl by udělen kolaudační souhlas a nemohl by být zahájen provoz.
 - 1.7. Změny v době zadání nebyly předvídatelné, jsou odsouhlaseny investorem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a generálním projektantem ve změnových listěch č.5-11, které tvoří nedílnou přílohu smlouvy.
 - 1.8. Položky víceprací obsažené ve změnových listech č.5-11 v příloze tohoto dodatku č.6 vycházejí z původního výběrového řízení.

II.

2.1. Navýšení nákladů:

Celkem dle bez DPH 467 861,45 Kč

DPH v platné výši 21 % 98 250,91 Kč

Cena navýšení nákladů celkem včetně DPH v platné výši 566 112,36 Kč

2.2. Celková cena:

**Celková cena díla je stanovena včetně 21% DPH na 37 225 551,- Kč,
Slovy třicetšedm miliónů dvěštedvacetpět tisíc pětsetpadesátjedna korun českých.**

Z toho DPH ve výši 21% činí 6 460 633,- Kč,
slovy šest miliónů čtyřistašedesát tisíc šestsetřicettři korun českých.
Cena díla bez DPH činí 30 764 918,- Kč,
slovy třicetmiliónů sedmsetšedesátčtyři tisíc devětsetosmnáct korun českých.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.6 je tabulka méněprací a víceprací a Změnové listy č. 5-11 včetně výkazů výměr.

III.

- 3.1. Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve platných dodatcích je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění platných dodatků zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č.6 k Smlouvě o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění platných dodatků prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění platných dodatků nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne - 7 - 11 - 2014
Za objednatele:

Ve Valašské Bystřici dne
Za zhotovitele: - 1 - 07 - 2014



RNDr. František Pelc

ředitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-14-



Miroslav Zezulka

jednatel společnosti

Valašská Bystřice 225, 756 27 -1-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577233
IČO: 46577233



Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 6				
Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA				
	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	rozdíl v Kč bez DPH	
SO 02-2 Zeleň (změnový list 5)	4 080,00	-40 978,00	-36 898,00	
SO 02.4-1 Klamač bobrů (změnový list 6)	35 516,00	0,00	35 516,00	
SO 1.1-2 ÚT MaR (změnový list 7)	136 201,00	0,00	136 201,00	
SO 01-1 Zeleň (změnový list 8)	1 044 587,00	-1 044 587,00	0,00	
SO 1.1-2 - interiér (změnový list 9)	171 678,00	-171 678,00	0,00	
SO 1.1-2 Informační bod Šargoun (změnový list 11)	327 007,00	-77 243,00	249 764,00	
IO 4.5 Požární nádrž (změnový list 10)	95 874,71	-12 596,26	83 278,45	
Celkem	1 814 943,71	-1 347 082,26	467 861,45	
Celková cena díla dle SOD	bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	s DPH
SOD	29 399 415	5 879 883		35 279 298
Dodatek 2	29 399 415		6 173 577	35 573 292
Dodatek 3	29 362 134		6 166 048	35 528 182
Dodatek 4	30 297 057		6 362 382	36 659 439
Dodatek 6	30 764 918		6 460 633	37 225 551