

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/44/2016
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
statutární orgán: Ing. Milan Chotaš, jednatel a Petr Váňa, jednatel
IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553
číslo účtu: 3300-121/0100
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496.

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Přístřešek a rekonstrukce parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/44/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 3. 2017 a to v odst. 3.1. článku III., v němž se mění cena díla takto:

Celková cena bude navýšena o 430 800,40 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH: 6 623 861,87 Kč

DPH 21% 1 391 010,99 Kč

Celková cena s DPH: 8 014 872,86 Kč

2. Zdůvodnění změny ceny díla:

- během provádění výkopových prací byla objevena drenáž, jež nefiguruje v žádné dostupné situaci stávajících venkovních rozvodů; zhotovitel zajistil přeložení drenážních trubek a jejich zaústění do vsakovacího objektu
- během provádění výkopových prací byla na části území zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy (tř. 5) než byla předpokládána v projektové dokumentaci (tř. 3)
- během provádění výkopových prací byla na části území zastížena nepředpokládaná betonová vrstva; zhotovitel realizoval její vybourání a odvoz materiálu na skládku
- v projektové dokumentaci se předpokládalo vybourání a zpětné použití betonových svahových tvárnic plněných zeminou; během provádění stavebních prací byla zjištěna spodní vrstva tvárnic zabetonovaná; zhotovitel zajistil její vybourání, odvoz materiálu na skládku a nákup nových shodných tvárnic
- v ploše mezi ocelovými oblouky bude povrch z modifikovaného asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou
- mezi ocelové oblouky budou instalovány parkovací dorazy.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Benešově dne:

.....
za objednatele
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti