

<b>FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Ć E K - projekční kancelář</b>		
Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561		
Název akce:		
TURISTICKÝ CHODNÍK „U ČTYŘ PÁNŮ - ČESKÁ BUDKA“		
Okres: Trutnov	Obec: Špindlerův Mlýn	Datum: 08./2017
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí		Paré:
Obsah:	Příloha:	
Zásady organizace výstavby	E.	

## Z Á S A D Y   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y

Stavba je napojena na navazující síť lesních a turistických cest. Přístup na staveniště je možný po těchto cestách. Hlavní přístup je po veřejné silnici z Vítkovic na Horní Mísečky a dále na Zlaté návrší. Od Vrbatovy boudy dále po zpevněné lesní cestě směrem na Labskou boudu. Trasa chodníku odbočuje z této příjezdové cesty v místě zvaném U Čtyř pánů. Možný přístup je také od Labské boudy po turistickém chodníku k prameni Labe. Přístup na konec trasy po turistické hřebenové cestě nemá pro stavbu význam. Na cesty ve vrcholových partiích mohou mít přístup pouze vozidla s povolením Správy KRNAP. Jiná dopravní infrastruktura v místě stavby není potřeba.

Stavba bude prováděna s velkým podílem ruční práce a ručních technických prostředků. Dovoz materiálu je možný pouze pomocí lehkých dopravních prostředků, které nebudou poškozovat povrch a okraje turistické cesty. Návrhová šířka pochozího pruhu chodníku činí 2,8 resp. 2,4 m.

Dovážený materiál – zemní perk, kameny, bude v malých množstvích možné překládat na uvedené příjezdové cestě v prostoru u Vrbatovy boudy.

Stavbou nevznikne žádný odpad. Dodržování zásad ochrany životního prostředí je stavebníkem vyžadováno od vybrané dodavatelské firmy při zahájení a celém průběhu stavebních prací. Průběžně bude kontrolován stav prací zástupci odboru ochrany přírody, kteří zároveň budou stanovovat detailní podmínky pro provádění.

Z posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona 309/2006 Sb. vyplynulo, že stavbu je možné realizovat jedním zhotovitelem (jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení). Stavba nebude svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – a není tak nutné určit koordinátora BZOP ve fázi přípravy díla.

Jedná se o rekonstrukci zcela atypického charakteru, v náročném terénu a s přísnými podmínkami pro realizaci. Všechna konstrukční řešení, zejména šířku pruhu, tvar a polohu svodnic bude nutné detailně přizpůsobit tvaru a charakteru terénu v jednotlivých místech. Stavba bude prováděna za omezení turistického provozu tak, aby nedocházelo ke kolizím návštěvníků se stavebním provozem a tím i k nežádoucím zásahům do okolních biotopů.

Součinnost provozu národního parku a stavebního provozu bude vždy průběžně dohodnuta s upřesněním termínů výstavby jednotlivých součástí stavby. Na přístupových bodech trasy budou umístěny výstražné tabulky, upozorňující veřejnost na probíhající stavební práce, omezení vstupu a nutnost respektování pokynů stavebních dělníků.

Termín zahájení a ukončení stavby a jednotlivých etap upřesní investor podle svých možností realizace plánu stavební činnosti.

--- \\|||/// --- \\|||/// ---\\|||/// ---