



## Dodatek č. 4 č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení  
a

Zhotovitel: **DKK Stav s.r.o.**  
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov  
IČO: 27349187  
DIC: CZ27349187

[redacted]  
zastoupená: Pavel Kolomazník, jednatel společnosti

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu plnění předmětu díla bylo zjištěno, že dřevní konstrukce jsou napadeny dřevomorkou a je nutné nosné prvky konstrukcí řádně chemicky ošetřit a shnilé části opravit. Toto si tedy vyžaduje další stavební práce, které nejsou součástí projektové dokumentace. Jedná se o práce, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, a nemění celkovou povahu prací. Tyto práce je nutné provést. Samotné přesné stanovení a ohodnocení prací bude smluvními stranami sjednáno následně po ohodnocení projektantem.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s čl. XV. odst.1. smlouvy shodly na změně smlouvy o dílo o následující:

Mění se termín dokončení provádění díla dle čl. III. bod 1.2. uzavřené smlouvy :

Nový termín dokončení: 30.6.2018

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Vrchlabí dne

- 9. 04. 2018

V Liberci dne

- 9. 04. 2018

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

[redacted]  
Pavel Kolomazník, jednatel společnosti

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]