

E. Zásady organizace výstavby.

Název akce: **Lesní cesta „Do Kotle“**

1. Veřejný provoz při stavbě:

Po dobu výstavby bude cesta pro veřejnost uzavřena, staveniště bude označeno informační a výstražnou tabulkou, případně zákazovou páskou.

2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot a skládky materiálu:

Harmonogram prací s odhadem časové náročnosti v pracovních dnech

1. Provedení zemních prací v trase cesty (5 - 10)
2. Rekonstrukce trubních propustků a jejich čel (30 - 35)
3. Oprava hospodářských sjezdů, skládek a obratiště (8 - 10)
4. Oprava vozovky (20 - 25)
5. Osazení svodnic (5 - 8)

Příjezd na staveniště je možný po silnici III. třídy č. 2956, dále po místní komunikaci na pozemcích p. č. 2424/2 a 2415, které jsou v majetku obce Dolní Dvůr, a dále po komunikaci na pozemcích 2416, 2387/9 a 1579/12 a lesní cestě „Hanapetr – seník“, které jsou v majetku Objednatele, viz příloha B.1. až B.3.

Nelze předpokládat přímé navážení z kamenolomu na trasu, proto bude naváženo kamenivo na meziskládku. Skládku štěrkovin bude vedle lesní cesty „Hanapetr – seník“ v km 1,197 až 1,268 vlevo na stávající manipulačně - provozní skládce, na pozemcích ve správě Objednatele. Objednatel zajistí, aby tato skládka byla před zahájením stavby prázdná a aby po dobu výstavby na ni nebyla soustřeďována žádná dřevní hmota ani jiné kamenivo!

3. Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí:

Při provádění stavby nevznikne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Rekonstrukce cesty se provádí z důvodu umožnění řádného hospodaření v přilehlých lesních porostech.

4. Obvod staveniště:

Obvod staveniště je dán šířkou tělesa cesty, včetně podélných odvodňovacích příkopů, trubních propustků, hospodářských sjezdů, skládek a obratiště.

5. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):

Jedná se o jednoduchou stavbu v nenáročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích dne 24. 11. 2016

Ing. Jiří Ježek