

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-120/2017, uzavřené dne 15.09.2017

který uzavřely smluvní strany,

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí investičního oddělení

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Miroslav Hochman

se sídlem: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 01913026

DIC: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních a technických: [redacted], jednatel

adresa pro doručování korespondence: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku III. a IV. Posun termínu vznikl na základě prací, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr a požadavkem územního pracoviště na zahájení prací na rekonstrukci garáže po dokončení hospodářského objektu. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo zejména v důsledku stavebních prací, které byly popsány v projektové dokumentaci, ale nebyly uvedeny ve výkazu výměr a dále v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo:	3.156.000 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	137.041,72 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši:	51.036,83 Kč bez DPH

2. **Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:**

3.242.004,89	Kč bez DPH
680.821,03	DPH 21%
3.922.825,92	Kč včetně DPH

3. Vzhledem k výše uvedenému se dále smluvní strany shodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1.

Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.07.2018

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.


5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 13.06.2018

V Hrádku nad Nisou, dne:

13. 06. 2018



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku



Miroslav Hochman

Za správnost:

č. 08:

