



## DODATEK Č.1KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÝ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,  
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: POPF- 077E/09/11

### OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem  
Jednající:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242  
e-mail: aopkcr@nature.cz

### ZHOTOVITEL:

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem  
Zastoupený:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiřím Peřinou, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB  
č. ú.: 176725996/0300

IČ: 25344447

telefon: 566 652 511  
e-mail: aquasys@aquasys.cz

I.

Dodatek č.1 je sepsán z důvodu nutného posunutí termínu realizace s ohledem na skutečnost značné časové náročnosti posouzení úpravy vývaru výpustního zařízení požadované objednatelem a provedené autorským dozorem stavby. Časovou náročnost tohoto statického posouzení bylo možné provést až po odbourání předchozího objektu a následném odčerpání vody, kdy se ukázalo, že bude nutné provést mnohem důkladnější posouzení a úpravy, než předpokládal projekt. Stavbu není možné dokončit bez posouzení, zda konstrukce splňují kritéria únosnosti i použitelnosti ve všech zatěžovacích stavech. Tato skutečnost nebude mít vliv na uvedení stavby do ověřovacího provozu v souladu s termínem platného stavebního povolení.

II.

Dále se mění příloha č. 5 – seznam subdodavatelů. Nový seznam subdodavatelů byl odsouhlasen zadavatelem.

III.

3.1 Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

\* 4.3 Ukončení díla a vyklizení staveniště: 21. 5. 2015

3.2 Článek IX. Závěrečná ustanovení bod 14.9 smlouvy se mění takto:

Přílohou dodatku je:

a) Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů

IV.

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2014 zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne 15-04-2015




RNDr. František Pelc (objednatel)

Ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

V Žďáře nad Sázavou, dne 15. 4. 2015



Jiří Peřina, jednatel společnosti

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

**Tabulka subdodavatelé:**

Pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel	IČ:	Část pinění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Věcný podíl v Kč, v %
1.	Zakládání Staveb, a.s. K jezu 1 Praha 4 143 01	494 41 567	Injektáže a stříkané betony	14,01%
2.	Betonservis s.r.o. K Olympiku 563/2 Praha 8 186 00	270 90 523	Monolitické konstrukce- část dodávky	21,67%
3.	Betonservis s.r.o. K Olympiku 563/2 Praha 8 186 00	270 90 523	Technologický domek-část dodávky Dokončovací práce- část dodávky	5,96%

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodo hospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax 566 652 520  
DIČ: CZ25344447