

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/338/2015

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Zdeněk Hofman
ZHOTOVITEL:	Název	- W-STAV s.r.o.
	Adresa	- J. Kablíkové č. p. 1142, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- Vladimír Vaněk, jednatel
	IČO	- 60111534
	DIČ	- CZ60111534
	Bank. spoj.	- KB a.s. Vrchlabí, č. ú. 27-699540237/0100
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Vladimír Vaněk

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Oprava objektu č. p. 101 Strážné (Rozhled) dle VZ 24-08/2015**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **21.066,50 Kč bez DPH** z důvodu požadovaných víceprací (72.776,50 Kč bez DPH) a méněprací (51.710,00 Kč bez DPH). Důvodem prodloužení termínu dokončení je nutnost projednání technického řešení konečné úpravy štítu budovy za účasti projektanta. Zhotovitel dále předložil požadavek na vícepráce, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu a méněpráce, které vznikly po vzájemné dohodě s objednavatelem. Položkový rozpočet na vícepráce a méněpráce je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 a čl. 3, bod 1 takto:

2. Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 4. 9. 2015

3. Cena díla

- 1) Smluvní cena za provedení díla:

Původní smluvní cena bez DPH:	987.233,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	+ 72.776,50 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	- 51.710,00 Kč

Smluvní cena celkem bez DPH je: 1.008.299,50 Kč

DPH (21%) je :	211.742,90 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH je	1.220.042,40 Kč