

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

s evidenčním číslem objednatele: 6155/42/2015

s evidenčním číslem zhotovitele: MSRAZ/3/2015

uzavřený mezi

1. Objednatel

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem: Na Šabatce 17, PSČ 143 06 Praha 4 – Komořany

statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

IČO 00020699

DIČ CZ00020699

(plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle VI. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH)

2. Zhotovitel

METEOSERVIS v.o.s.

se sídlem: Smetanova 902/II, PSČ 389 01 Vodňany

statutární orgán: Ing. Václav Chalupský, společník

IČO 60875992

DIČ CZ60875992

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107 – 8677490247/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích - oddíl A, vložka 2771

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 6155/42/2015 ze dne 07.07.2015 (dále jen "smlouva") na základě tohoto dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět a účel smlouvy, Vymezení předmětu plnění

Vzhledem k odvolání souhlasu s instalací elektronického váhového srážkoměru majiteli pozemků v lokalitě stanice Vrtky (pobočka Praha) a s instalací překlápěcího elektronického srážkoměru v lokalitě Hodonín (pobočka Brno), byly změněny uvedené lokality následovně: elektronický váhový srážkoměr bude instalován v lokalitě Roprachtice (pobočka Praha), překlápěcí elektronický srážkoměr bude instalován v lokalitě Hluk (pobočka Brno).

Změna lokality a výměna překlápěcího elektronického srážkoměru za váhový v lokalitě Nýdek: Pro původně plánovanou lokalitu Nýdek-Hluchová v nadmořské výšce 500 m n. m. byl dle zadávací dokumentace požadován překlápěcí elektronický srážkoměr. Vzhledem k poloze lokality, která je bez dosahu signálu mobilních operátorů, byl předběžně přislíbená poskytovatelem datového připojení O2 instalace internetového připojení prostřednictvím pevné linky. V průběhu realizace O2 vzhledem k vysokým nákladům a nestabilitě připojení přehodnotilo původní stanovisko a pevnou linku na požadovanou lokalitu nezavede. Nově vybraná lokalita Nýdek-Filipka leží v nadmořské výšce 700 m n. m. a jedná se již o lokalitu, kde je vhodnější s ohledem na výskyt sněhových srážek instalovat váhový elektronický srážkoměr.

Instalace teplotního čidla na stanici Dolní Bousov: Pro lokalitu byl dle zadávací dokumentace požadován elektronický váhový srážkoměr, vzhledem k požadavkům obyvatel obce (Zemědělské družstvo Dolní Bousov) bude instalováno pro měření teploty vzduchu teplotně vlhkostní čidlo.

Článek II.

Místo a doba plnění:

Změna období v článku 2 pro realizaci díla: dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2016.

Článek III.

Cena a platební podmínky:

V lokalitách uvedených v Příloze dodatku č. 1 nebudou instalovány stojánky.

Měněpráce bez DPH:	212 790,--Kč
Měněpráce včetně DPH:	257 476,--Kč
Vícepráce bez DPH:	238 778,--Kč
Vícepráce včetně DPH:	288 921,--Kč
Původní cena bez DPH:	5.855.089,--Kč
Nová cena bez DPH:	5.881.077,-- Kč

Původní cena včetně DPH: 7.084.658,--Kč

Nová cena včetně DPH: 7.116.103,--Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 07.07.2015 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2015

Ve Vodňanech dne 16. 11. 2015



Objednatel
ČHMÚ

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)



zhotovitel
METEOSERVIS v.o.s.

METEOSERVIS® v.o.s.
Smetanova 902/II
389 01 Vodňany
Tel./fax. 383 382 637, fax. 383 385 227
IČO 60875992 DIČ 107-60875992
① 02

Příloha dodatku 1

Seznam lokalit, kde nebude využit stojánek:

Lokalita:	Počet stojanů (ks)
Brtnice	1
Jemnice	1
Slavonice	1
Netřebice	1
Luby	1
Dolní Bousov	1
Pacov	1
Habry	1
Sokolov	1
Nedvězí	1
Čachrov	1
Tachov	1
Bezvěrov	1
Stržanov	1
Nové Město p.S.	1
Celkem stojanů:	15

Cena za 1 ks stojanu bez DPH.....14 186 Kč

Cena za 15 ks stojanů bez DPH.....212 790 Kč

Cena celkem včetně DPH: **257.476,--Kč**

Seznam stanic s vyčíslením vícenákladů

Stanice, popis práce	Vícenákklady (Kč) bez DPH
Bezvěrov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Lovčice, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Čachrov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Tachov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Semily, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2570.0
Čachrov, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2878.0
Krásný Les, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2570.0
Orlík, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2627.0
Roprachtice, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2878.0
Roprachtice, náhradní lokalita za Vrtky, zaměřovací cesta do nové lokality.	1410.0
Hluk, náhradní lokalita za Hodonín, vícenákklady , které si vynutila změna lokality.	710.6

Katusice, nájem techniky pro odstranění pařezů po vykácených stromech na místě pro desetimetrový stožár a na trase výkopu pro napájecí kabel meteostanice.	5200.0
Sokolov, změna umístění AMS, navýšení délky výkopu pro kabel ze 40m podle původního zadání na výsledných 93 m.	11332.2
Pacov, změna lokality ASS, náklady na prohlídku nové lokality.	1545.5
Bezvěrov, vícenáklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1597.9
Lovčice, vícenáklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1484.6
Čachrov, vícenáklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	3562.2
Tachov, vícenáklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1878.9
Nové Vilémovice , Nýdek – Hlučová-Filipka, výměna člunkového srážkoměru za váhový: odečet ceny člunkového srážkoměru.	-42208.0
Nové Vilémovice , Nýdek – Hlučová-Filipka, výměna člunkového srážkoměru za váhový: cena váhového srážkoměru.	87070.0
Nové Vilémovice, přemístění již instalované ASS na základě přání majitele pozemku, náklady na realizaci delšího výkopu pro napájecí kabel oproti původnímu zadání, náklady na materiál (80m délky kabelu oproti původním 30m), cestovní náklady.	21938.3
Dolní Bousov – rozšíření o instalaci teplotně vlhkostního čidla	41452.2

Celkem bez DPH: 238.778,--Kč, celkem včetně DPH: **288.921,-- Kč**