

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

V jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	„Automatizace MKS a MSS – třetí část (srážkoměry)“ – dodatečné více a méně dodávky
Zadavatel:	Český hydrometeorologický ústav
Sídlo:	Na Šabatce 17, PSČ 143 06 Praha 4 – Komořany
IČ:	00020699
DIČ:	CZ00020699
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky bylo plnění dodatečných více dodávek a méně dodávek, včetně nutných stavebních a instalačních prací, které nebylo možné předvídat při zpracování zadávací dokumentace původní veřejné zakázky „Automatizace MKS a MSS – třetí část (srážkoměry)“, zadané v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb.

2. Seznam a odůvodnění změn, cena

V průběhu plnění původní zakázky vznikla potřeba upravit následující části plnění:

Vzhledem k odvolání souhlasu s instalací elektronického váhového srážkoměru majiteli pozemků v lokalitě stanice Vrtky (pobočka Praha) a s instalací překlápěcího elektronického srážkoměru v lokalitě Hodonín (pobočka Brno), byly změněny uvedené lokality následovně: elektronický váhový srážkoměr bude instalován v lokalitě Roprachtice (pobočka Praha), překlápěcí elektronický srážkoměr bude instalován v lokalitě Hluk (pobočka Brno).

Změna lokality a dodávka váhového srážkoměru v lokalitě Nýdek:

Pro původně plánovanou lokalitu Nýdek-Hluchová v nadmořské výšce 500 m n. m. byl dle zadávací dokumentace požadován překlápěcí elektronický srážkoměr. Vzhledem k poloze lokality, která je bez dosahu signálu mobilních operátorů, byla předběžně přislíbená poskytovatelem datového připojení O2 instalace internetového připojení prostřednictvím pevné linky. V průběhu realizace O2 vzhledem k vysokým nákladům a nestabilitě připojení přehodnotilo původní stanovisko a pevnou linku na požadovanou lokalitu nezavede. Nově vybraná lokalita Nýdek-Filipka leží v nadmořské výšce 700 m n. m. a jedná se již o lokalitu, kde je vhodnější s ohledem na výskyt sněhových srážek instalovat váhový elektronický srážkoměr.

Instalace teplotního čidla na stanici Dolní Bousov:

Pro lokalitu byl dle zadávací dokumentace požadován elektronický váhový srážkoměr, vzhledem k požadavkům obyvatel obce (Zemědělské družstvo Dolní Bousov) o instalaci měření teploty vzduchu instalovat teplotně vlhkostní čidlo.

Přesný soupis potřebných úprav u jednotlivých stanic je uvedený v následující tabulce dle specifické situace dané lokality.

A. Více dodávky, více práce

Seznam stanic s vyčíslením vícenákladů

Stanice, popis práce	Vícenákklady (Kč)
Bezvěrov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Lovčice, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Čachrov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Tachov, náhrada starší stanice novou ASS Meteos6.	22070.0
Semily, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2570.0
Čachrov, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2878.0
Krásný Les, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2570.0
Orlík, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2627.0
Roprachtice, stojan pro ASS, použití vyplývá z místních podmínek.	2878.0
Roprachtice, náhradní lokalita za Vrtky, zaměřovací cesta do nové lokality.	1410.0
Hluk, náhradní lokalita za Hodonín, vícenákklady , které si vynutila změna lokality.	710.6
Katusice, nájem techniky pro odstranění pařezů po vykácených stromech na místě pro desetimetrový stožár a na trase výkopu pro napájecí kabel meteostanice.	5200.0
Sokolov, změna umístění AMS, navýšení délky výkopu pro kabel ze 40m podle původního zadání na výsledných 93 m.	11332.2
Pacov, změna lokality ASS, náklady na prohlídku nové lokality.	1545.5
Bezvěrov, vícenákklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1597.9
Lovčice, vícenákklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1484.6
Čachrov, vícenákklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	3562.2
Tachov, vícenákklady na instalaci ASS související s výměnou původní stanice za ASS Meteos6.	1878.9
Nové Vilémovice, Nýdek – Hluchová-Filipka, výměna člunkového srážkoměru za váhový: cena váhového srážkoměru.	87070.0
Nové Vilémovice, přemístění již instalované ASS na základě přání majitele pozemku, náklady na realizaci delšího výkopu pro napájecí kabel oproti původnímu zadání, náklady na materiál (80m délky kabelu oproti původním 30m), cestovní náklady.	21938.3
Dolní Bousov- rozšíření o instalaci teplotně vlhkostního čidla	41452.2

Více náklady celkem

280 986 Kč bez DPH

B. Méně dodávky, méně práce

B1. Seznam lokalit, kde nebude využít stojánek s uvedením úspory finančních prostředků:

Lokalita:	Počet stojanů (ks)
Brtnice	1
Jemnice	1
Slavonice	1
Netřebice	1
Luby	1
Dolní Bousov	1
Pacov	1
Habry	1
Sokolov	1
Nedvězí	1
Čachrov	1
Tachov	1
Bezvěrov	1
Stržanov	1
Nové Město p.S.	1
Celkem stojanů:	15

Cena za 1 ks stojanu..... 14 186 Kč

Cena za 15 ks stojanů..... 212 790 Kč

B2. Výměna člunkového srážkoměru za váhový na lokalitě Nýdek – Hluchová-Filipka:
dopad na cenu -42 208,- Kč.

Méně náklady celkem (B1+B2): 254 998,- Kč bez DP

Původní cena bez DPH 5 855 089,- Kč

Nová cena bez DPH 5 881 077,- Kč

3. Identifikační údaje vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena také původní smlouva:

Název: METEOSERVIS v.o.s.

Sídlo: Smetanova 902/II, PSČ 389 01 Vodňany


IČ: 60875992

4. Průběh jednání dle § 34 zákona:

a. Jednání o částečné náhradě dodávek a potřebných změnách pro řádné dokončení díla proběhlo dne 9.11.2015 v 9:00 hodin v sídle zadavatele.

- b. Zájemce doručil nabídku formou návrhu dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 6155/42/2015, uzavřené na základě zadávacího řízení k původní veřejné zakázce dne 7. července 2015 ve lhůtě pro podání nabídek do 13.11.2015 do 10,00 hod.
- c. Zadavatel nabídku přijal jako vyhovující a strany dne 30.11.2015 podepsaly příslušný Dodatek smlouvy č.1.

V Praze, 4.12.2015



.....
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ředitel ústav

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

(1)