

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č.j. 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 - 10928/SVSL/13 ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.8.2013, ve znění Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013, ve znění Dodatku č.3 ze dne 3.2.2014 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 17.12.2014 (dále jen „smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL :

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242

č. ú.: 18228011/0710

DIČ: neplátce

fax: 283 069 241

dále jen „objednatel“,

a

ZHOTOVITEL :

INTEREXPO & ULMA 2012, jako sdružení firem

1. Alice Ulmová, akad. Mal. – vedoucí partner sdružení

Útěchovská 12, 644 00 Brno

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna

IČ: 42583969

DIČ: CZ465707469

Bankovní spojení: 377346263/0300

e-mail: studio@studio-ulma.cz

Telefon: 542 212 379

2. INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno

Spol. Zapsaná u : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1818

IČ: 18828744

DIČ: CZ18828744

Zastoupená: Ing. Otakarem Medkem, jednatelem

Bankovní spojení: 377346263/0300

Telefon: 511 188 083

Fax: 511 188 068

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III, odst. 3.4, 3.6 a 3.7 smlouvy o dílo na aktualizaci časového harmonogramu provedení díla realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu a upřesňují termíny uvedené v čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Část	Termín
a) Zahájení díla	13.11.2013
b) Předání pracoviště-prostoru pro realizaci expozice	po etapách, nejdříve 310, nejpozději 350 kalend. dní po termínu a)
c) Zahájení montážních prací na jednotlivých částech pracoviště	do 10 dní po předání části pracoviště
d) Ukončení zásadních montážních prací -v objektu NS	nejpozději 3.8.2015
e) Zahájení zkušebního provozu kompletní expozice	nejpozději 3.8.2015
f) Ukončení zkušebního provozu - předání díla s případnými drobnými vadami a nedodělky	16.8.2015
g) Odstranění případných drobných vad a nedodělků, finální ukončení prací	16.9.2015

V souvislosti s úpravou termínů uvedených v čl. 3.1. smlouvy o dílo dochází také k úpravě časového harmonogramu prací tvořícího přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Aktualizovaný časový harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

- 1.2. K posunutí termínů plnění dochází na základě opožděného uzavření distribuční smlouvy o připojení k dodávce elektrické energie mezi objednatelem a dodavatelem energie, společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1772 a následné smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí ze dne 25. 5. 2015. Zároveň došlo k posunu předání pracoviště v důsledku překážek znemožňujících provádění díla, tj. zejména v souvislosti s nezbytným vyřešením dodatečných úprav vzduchotechniky v místnosti č.110 a na to navázané vícepráce s dodavatelem stavební části Domu přírody Moravského krasu. Dalším důvodem posunu je zvýšená vlhkost v místnosti č. 110 v důsledku nemožnosti užití vzduchotechniky při provádění truhlářských prací.
- 1.3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě termínů tak, jak je uvedeno shora v odst. 1.1. tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na nedostatečný časový prostor bude zhotovitel v termínu dle odst. 1.1. písm. f) tohoto dodatku oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nejsou považovány za důvod pro odmítnutí převzetí díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že za drobné vady a nedodělky se nepovažují jakékoliv montážní práce. Zjištěné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v předávacím protokolu a budou zhotovitelem odstraněny nejpozději v termínu dle odst. 1.1. písm. g) tohoto dodatku.
- 1.4. Až do uplynutí termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků sjednaného v odst. 1.1. písm. g) tohoto dodatku nebude výskyt těchto vad a nedodělků díla považován za prodlení na straně zhotovitele. Objednatel proto není od termínu sjednaného v odst. 1.1. písm. f) tohoto dodatku až do uplynutí termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků sjednaného v odst. 1.1. písm. g) tohoto dodatku oprávněn od zhotovitele požadovat jakékoliv smluvní pokuty z důvodu prodlení s odstraňováním těchto vad a nedodělků, ani není oprávněn z tohoto důvodu požadovat náhradu škody. Objednatel zhotoviteli až do uplynutí termínu sjednaného v odst. 1.1. písm. g) tohoto dodatku garantuje možnost pokračovat v pracích na odstraňování takových vad a nedodělků, a to dle časových potřeb zhotovitele v běžnou pracovní dobu i

v mimopracovní době, k čemuž bude objednatel zhotoviteli poskytovat veškerou nutnou součinnost.

- 1.5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele jeho převzetím, a to i převzetím s případnými drobnými vadami a nedodělkami.

II.

- 2.1. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 – 10928/SVSL/13 ze dne 5.8.2013 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.4. Tento dodatek č. 5 obsahuje jednu přílohu – Aktualizovaný časový harmonogram.

V Praze dne 18.6.2015

Za Objednatele :

.....
RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-10-

V Brně dne 18.6.2015

Za Zhotovitele :

.....
Alice Ulmová akad.mal. vedoucí
partner sdružení č.1,

.....
Ing. Otakar Medek,
jednatel společnosti
INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.
Partner sdružení č.2



