

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo

č.j. objednatele 115V01300BE14- 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012
č.j. zhotovitele 1206012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku
č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č.3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne
23.12.2013

název akce: Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Litovelské Pomoraví "Dům
přírody Litovelského Pomoraví"


OBJEDNATEL: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
organizační složka státu
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.:* 18228011/0710
IČ: 62933591 *DIČ:* neplátce
telefon: 283 069 242 *fax:* 283 069 241

ZHOTOVITEL: **COMMODUM spol. s r.o.**
se sídlem: Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice
kontaktní adresa: Železniční 4, 772 00 Olomouc
zastoupená: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Milan Zezulka, obchodní ředitel
Spis. značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. *č.ú.:* 4000702-801/0100
IČ: 465 77 238 *DIČ:* CZ 465 77 238
telefon: 571 646 430

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na aktualizaci časového Harmonogramu postupu provedení díla včetně termínu předání dokončeného díla, který je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
- 1.2. Na základě této aktualizace se mění článek 3, odst. 3.1 z důvodu nabytí účinnosti smlouvy



v zimních měsících, v klimaticky nejméně vhodných pro realizaci monolitických konstrukcí (základy, výkopy atd.), tak aby byly dodrženy technologické postupy a byla zaručena kvalita díla požadovaná dle smlouvy o dílo včetně záruk, dále v důsledku zastavení prací na komunikacích a řešení nesrovnalostí ve výkazu výměr (viz Dodatek č. 4 smlouvy o dílo) a v důsledku pozdního získání nezbytných rozhodnutí pro realizaci předmětu smlouvy, tj. nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 4.7.2013 (2.8.2013 nabytí právní moci) ve věci umístění stavby DPLP – zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví „Rajská zahrada“, rozhodnutí ze dne 8.8.2013 (13.8.2013 nabytí právní moci) ve věci povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v rámci stavby a rozhodnutí ze dne 9.12.2013 (8.1.2014 nabytí právní moci) ve věci povolení k nakládání s vodami „Zdroj vody – kopaná studna na p.č. 1605/1 k.ú. Horka nad Moravou takto:

Předání kompletního díla proběhne nejpozději do 30. 6. 2014.

II.

- 2.1. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 15. 1. 2014
Za objednatele:

Ve Valašské Bystřici dne 15. 1. 2014
Za zhotovitele:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel

Valašská Bystřice 420 100 21 -10
tel.: 571 64 64 30
fax: 571 64 63 35
DIČ: CZ46677238
IČO: 46577238
CM
COMMDOUM
SPOLUOSTAVITEL S R.O.

Miroslav Zezulka
jednatel společnosti

Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA

ÚPRAVA HARMONOGRAMU ZE DNE 15. ledna 2014

		termín dle SOD	nový termín	posun ve dnech	zdluvodnění
1	Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA	16.11.2012			
SO 2.3.-1	1. etapa				
	Zahrada živočichů a rostlin	31.12.2012	1.9.2013	270 dnů	investor musej zajistit nové stavební povolení, nabytí právní moci 13.8.2013
	2. etapa				
SO 2.1.-1	Demonstrační objekt Sluneční hora	16.2.2013	15.11.2013	270 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
SO 2.3.-1	Zahrada živočichů a rostlin - studna				
SO 2.5.	Lesní učebna	16.2.2013	22.1.2014	330 dnů	investor musej zajistit nové stavební povolení, nabytí právní moci 13.8.2013, povolení k čerpání podzemních vod s nabytím právní moci až 8.1.2014
IO 05-1	Terénní úpravy	16.2.2013	16.2.2013		
A-1	Exteriér	16.2.2013	30.6.2014	450 dnů	investor pozastavil stavbu komunikací, realizace při dokončení stavby
	3. etapa				
SO 2.1.-1	Demonstrační objekt Sluneční hora	16.5.2013	15.11.2013	180 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
SO 2.5.	Lesní učebna	16.5.2013	17.7.2013	30 dnů	koordinace s ostatními autory a realizací jednotlivých SO
SO 1.4	Drobná architektura	16.5.2013	30.6.2014	410 dnů	
B 1-2	Exteriér	16.5.2013	30.6.2014	410 dnů	
	4. etapa				
SO 2.2.-1	Úschovna kol	16.8.2013	16.10.2013	60 dnů	koordinace s ostatními autory a realizací jednotlivých SO
SO 2.4.-1	Podium, molo, dřevěný chodník	16.8.2013	30.5.2014	288 dnů	pozastaveno investorem z důvodu chyby v rozpočtu (nedostatek finančních prostředků)
SO 1.3.-2	Stodola	16.8.2013			
SO 2.1.-1	Demonstrační objekt Sluneční hora	16.8.2013	30.1.2014	150 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
	5. etapa				
SO 1.1.-2	Informační bod				
III.1	Komunikace	16.11.2013	30.6.2014	225 dnů	vyzkoušet funkčnost napojení, technologické řešení venkovních a vnitřních hliněných omítek nelze řešit v zimním období - nutný posun do klimaticky vhodnějšího období
III.2	Technické síť	16.11.2013	30.5.2014	195 dnů	pozastaveno investorem
I.2	Oplocení areálu	16.11.2013	16.11.2013		
I.4	Zeleň	16.11.2013	30.6.2014	225 dnů	dokončení možné až při konečných úpravách staveniště
	6. etapa				
1	Kontrola provozních a inženýrských souborů	9.2.2014	30.5.2014	110 dnů	investor pozastavil stavbu komunikací, realizace při dokončení stavby
2	Zahájení zkušebního provozu	9.2.2014	30.5.2014	110 dnů	
3	Předání dokončeného díla	9.2.2014	30.6.2014	140 dnů	