

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-13/2016 „Náhrada mostu u čp. 142 v Dolním Dvoře“ (dále jen „smlouva“)

OBJEDNATEL:

Název: Správa Krkonošského národního parku
Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
Statutární zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNP
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bank. spoj.: 5830601/0710
Kontrolou a převzetím pověřen: Zdeněk Hofman

ZHOTOVITEL:

Název: REPARE Trutnov s. r. o.
Adresa: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
Statutární zástupce: Jiří Melichar, jednatel
IČ: 64824781
DIČ: CZ64824781
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č. účtu 156608872/0300
K provedení a předání díla zmocněn: Jiří Melichar

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla došlo k přerušení stavby od 31.05.2016 do 21.06.2016, vzhledem k tomu, že bylo nutné upravit stávající projekt Ing. Chaloupského dle dodatečných požadavků zastupitelů obce Dolní Dvůr. Vzniklé práce jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem 8. Závěrečná ustanovení, odst. 2) na změně článku 3. Cena díla, odst. 1).

Změna ceny díla:

Vícepráce ve výši: 80.294,23,- Kč bez DPH

Článek 3. Cena díla, odst. 1) smlouvy o dílo:

Původní cena za dílo: 790.030,84,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 870.325,07,- Kč bez DPH

DPH 21%: 182.768,26,-Kč

Cena celkem s DPH: 1.053.093,33,- Kč

2. Z důvodu přerušení stavebních prací se smluvní strany dále shodly na změně článku 2. Doba plnění odst. 1):

Termín dokončení prací: 21.08.2016.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dne: 29. 7. 2016
Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost: _____

č. 01: _____

Dne: 29. 07. 2016
Za zhotovitele:

REPARE TRUTNOV S.R.O.
opravy kování a oceli -2-
Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 499 732 112, 499 243 602
IČO: 648 24 781 DIČ: CZ64824781

Jiří Melichar
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č.1



OBJEDNATEL STAVBY: zastoupen:	Správa KRNPAP Ing. Jan Hřebačka ředitel Spravy KRNPAP	
zastupování ve věcech technických - TDI:	Zdeněk Hofman	tel. 605 804 186
ZHOTOVITEL STAVBY: zastoupen:	REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov Ing. Roman Jančovič stavbyvedoucí tel. 725 089 826; jancovic@repare.cz	
NÁZEV STAVBY:	<u>Náhrada mostu u č.p. 142 v Dolním Dvoře</u>	
POPIS ZMĚN A VÝMĚRY:	Tento změnový list č.1 řeší: 1) přidání orenáže nad základem OP1 2) provedení zinkování zábradlí 3) provedení odbednění a znovu zabezdění stěny OP2 4) nárůst betonu C25/30 dle požadavku o navýšení nivelety mostu 5) navášení hmotnosti výztuže v důsledku navýšení nivelety mostu 6) DOPOCET skutečné hmotnosti výztuže, chyba v zadání ve výkazu výztuže	
SMLOUVA O DÍLO:	SMLJ 24-13/2016	ČÍSLO STAVBY: 38/2016
CENA STAVBY DLE SOD:	790 031 Kč	bez DPH
ZMĚNOVÝ LIST Č.1:	80 294 Kč	bez DPH
CENA STAVBY PO ZMĚNĚ:	870 325 Kč	bez DPH

NEDÍLNÉ PŘÍLOHY TOHOTO ZÁPISU:

PŘÍLOHA Č.1 - soupis změn

Sankuším

20. 7. 2016

Jan Chaloupský, aut. ing
projektový, průzkumný a posudkový stavební
U Hřiště 639, Trutnov 2
541 02 IČO 111 64 034

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací -1-
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 725 089 826
IČO: 648 24 781 DIČ: CZ64824781

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
za objednatele:
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 - DIČ: CZ00088455
Ing. Zdeněk Hofman

za zhotovitele:

Ing. Roman Jančovič

- 13 -

Trutnov, 15.7.2016

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Náhrada mostu u č.p.142 v Dolním Dvoře_vícepráce
 Objekt:

Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí
 Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Roman Jančovič
 Datum: 15.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				62 294,23
		2	Zakládání				2 250,00
22 R		212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,000	250,00	2 250,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce				60 044,23
25 R		38002623R3	Kompletní konstrukce ŽB tř. C 25-50 C4, XA1, XD2 XF2 tř. nad 300 mm	m3	1,041	3 150,00	3 279,15
			"nadbetonování OP2" 0,45*8,9*(0,41+0,14)/2		1,101		
			"nadbetonování OP1" 0,45*8,9*(-0,15+0,12)/2		-0,060		
			Součet		1,041		
36 R		38035623R3	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení - stěny (vč. podpěrné konstrukce) 2*8,9*1,2	m2	21,360	239,00	5 105,04
					21,360		
37 R		38035623R4	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění - stěny (vč. podpěrné konstrukce) 2*8,9*1,2	m2	21,360	39,00	833,04
					21,360		
38 R		380031003	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,107	28 500,00	2 835,50
			"R10" 1,76*37*0,3155/1000		0,041		
			"R20" 3*8,9*2,466/1000		0,065		
			Součet		0,107		
67 R		380331003ex	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505_DOPOČET	t	1,811	28 500,00	47 991,50
			"DOPOČET DLE SKUTEČNÝCH HMOSTNOSTÍ chyba vs výkazu výztuže" 1,81081		1,811		
		PSV	Práce a dodávky PSV				18 000,00
		767	Konstrukce zámečnické				18 000,00
68 R		767100R01a	D+M Zinkování zábradlí	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
			Celkem				80 294,23

Sankman
 28.7.2016

Ing. Jan Chaloupský, aut. ing.
 projekty, průzkumy a posudky staveb
 U Hřiště 639, Trutnov 2
 541 02 IČO 111 64 034

REPARE TRUTNOV s.r.o.
 opravy komunikací -1-
 Mladobudí šul. 115/541-02 Trutnov 4
 tel./fax: 468 32 900, 438 343 502
 IČO: 648 24 781 DIČ: CZ64824781

Správa Krkonošského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
 - 13 -