

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05-7/SEKO/2012-08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.3.2013.

Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013 a Dodatku č.3 ze dne 5.2.2014

Smluvní strany:

1.

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

Není plátcem DPH.

telefon: 283 069 242

dále jen „objednatel“,

a

2.

SYNER Morava, a.s.

se sídlem : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

kontaktní adresa : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

zastoupená: Ing. Martinem Veselým, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Renátem, členem představenstva

Spisová značka : B 1844 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1357212/0800

IČ: 63493675

DIČ: CZ63493675

Je plátcem DPH.

Telefon: 573 343 713

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

1.1. V průběhu stavebních prací bylo nutno přistoupit k aktualizaci řešení v rámci IO 05 v důsledku vyšší hladiny spodní vody a s tím spojené odlišné geologické a statické podmínky oproti průzkumu v době projektu (r. 2009) viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 001/2014).

1.2. V průběhu stavebních prací bylo nutno přistoupit k aktualizaci řešení v rámci IO 04 v důsledku vyšší hladiny spodní vody a s tím spojené odlišné geologické a statické podmínky oproti průzkumu v době projektu (r. 2009) viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 002/2014).

1.3. V průběhu stavebních prací bylo nutno přistoupit k aktualizaci řešení v rámci IO 03 v důsledku vyšší hladiny spodní vody a s tím spojené odlišné geologické a statické podmínky oproti průzkumu v době projektu (r. 2009) viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 003/2014).

1.4. V průběhu stavebních prací bylo nutno přistoupit k aktualizaci řešení v rámci IO 01 v důsledku vyšší hladiny spodní vody a s tím spojené odlišné geologické a statické podmínky oproti průzkumu v době projektu (r. 2009) viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 004/2014).

1.5. V důsledku změny místních podmínek (sesuv svahu) v rámci stavby IO 03 – Zásobování vodou došlo na základě geologického posudku a posudku soudního

znalce ke změně původně navrženého materiálu potrubí za materiál pro dané podmínky vhodnější viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 007/2014).

1.6. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV). Ve výkazu výměr chybí položky v rámci IO 01, 03, 04, 05 viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 008/2014) a položky v rámci SO 01 Skalní mlýn a Macocha viz Příloha č. 2 (Změnový list č. 009/2014).

1.7. V důsledku trvání doby od projektu k vlastní realizace (5 let) došlo k modernizace technologií a řada výrobků se již nevyrábí a v rámci aktuálnosti šetrného ekologického provozu návštěvnického střediska musely být provedeny drobné změny viz Příloha č.2 (Změnový list č. 010/2014).

1.8. Realizace těchto opatření je nezbytná pro dokončení stavby, bez jejich dokončení by stavba nebyla plně funkční, nebyl by udělen kolaudační souhlas a nemohl by být zahájen provoz.

1.9. Změny v době zadání nebyly předvídatelné, jsou odsouhlaseny investorem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a generálním projektantem ve změnových listech, které tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto dodatku smlouvy.

1.10. Položky víceprací obsažené ve změnových listech tohoto dodatku vycházejí z původního výběrového řízení.

II.

2.1. Navýšení nákladů:

Celkem dle bez DPH	1 111 316,19 Kč
DPH v platné výši 21 %	233 376,40 Kč

Cena navýšení nákladů celkem včetně DPH v platné výši 1 344 692,59 Kč

2.2. Celková cena:

**Celková cena díla je stanovena včetně 21% DPH na 65 033 491,- Kč,
Slovy šedesát pět miliónů třicettřítisíc čtyřistadevadesát jedna koruna česká.**

Z toho DPH ve výši 21% činí 11 286 804,- Kč,
Cena díla bez DPH činí 53 746 687,- Kč,

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.4 je tabulka méněprací a víceprací a Změnové listy č. 001-004, 007-010 včetně výkazů výměr.

III.

3.1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění platných dodatků je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění platných dodatků zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.

3.3. Dodatek č. 4 této smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne : 9 -12- 2014

Za Objednatele :




.....
RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Praze dne : 01. 12. 2014

Za Zhotovitele :



.....
Ing. Martin Veselý,
místopředseda představenstva
SYNER Morava, a.s.



.....
Ing. Michal Renát,
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.

**SYNER[®]**
Morava

SYNER Morava, a. s., 1. máje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 76
DIČ: CZ63493675



Příloha č.1

Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 4				
Dům přírody Moravského krasu - STAVBA				
	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	rozdíl v Kč bez DPH	
IO 05 - Zásobování vodou (změnový list 001)	422 256,00	-422 256,00	0,00	
IO 04 - Likvidace odpadních vod (změnový list 002)	415 739,00	-415 739,00	0,00	
IO 03 - Zásobování vodou (změnový list 003)	471 645,84	-471 645,84	0,00	
IO 01 - Likvidace odpadních vod (změnový list 004)	305 447,88	-305 447,88	0,00	
IO 03 - Zásobování vodou (změnový list 007)	1 993 713,81	-1 993 713,81	0,00	
IO 01, 03, 04, 05 (změnový list 008)	720 780,00	0,00	720 780,00	
SO 01 Skalní mlýn a Macocha (změnový list 009)	376 034,63	-226 762,92	149 271,71	
SO 01 - elektroinstalace (změnový list 010)	876 188,00	-634 923,52	241 264,48	
Celkem	5 581 805,16	-4 470 488,97	1 111 316,19	
Celková cena díla dle SOD	bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	s DPH
SOD	52 635 371	10 527 074		63 162 445
Dodatek 1	52 635 371		11 053 428	63 688 799
Dodatek 2	52 635 371		11 053 428	63 688 799
Dodatek 3	52 635 371		11 053 428	63 688 799
Dodatek 4	53 746 687		11 286 804	65 033 491

Příloha č.2

Změnový list 001/2014
Změnový list 002/2014
Změnový list 003/2014
Změnový list 004/2014
Změnový list 007/2014
Změnový list 008/2014
Změnový list 009/2014
Změnový list 010/2014