





**Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. ..**

Stavba: <b>Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka</b> Objekt: sekce VII, sekce VIII Objednatel: <b>AOPK ČR</b> Zhotovitel: <b>HYDRO &amp; KOV, s.r.o.</b> Projektant: <b>AGRO-AQUA, s.r.o.</b>			
<b>Změna:</b> Navýšení ceny stavby v souvislosti se ztíženými podmínkami			
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu výstavby byla stavbou zjištěna odlišná únosnost dna rybníka v sekci VII. a VIII. oproti předpokládanému stavu uváděném v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Na základě těchto skutečností bylo zadáno zpracování geotechnického posouzení za účelem stanovení únosnosti dna v dané lokalitě.	Z posouzení vyplynulo přetřídění ploch a objemů sedimentu do kategorií 15-40 kPa, 40-60 kPa a nad 60 kPa. Tím došlo k přidání položky do položkového rozpočtu „Odstranění nánosů ze dna vypuštěných nádrží při únosnosti 15-40 kPa“. Přetřídění únosnosti dna a tím i zvýšení nákladů stavby lze charakterizovat, jako dodatečné a nepředvídatelné stavební práce, které ukázala až stavba sama ve svém průběhu. Zároveň lze konstatovat, že vzniklá situace mohla být projektovou dokumentací ošetřena jen velmi obtížně, protože se jedná o změnu geotechnických podmínek v důvěrně známé lokalitě.	
	Způsob projekčního zpracování :	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
<b>CENA</b>	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	10.989.022,- Kč bez DPH	2.794.740,- Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:	(SOD bez dodatků: 62.777.777,- Kč bez DPH)	
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 1 a 2:	60.964.465,- Kč bez DPH	
	zvýšení:	<b>8.194.282,- Kč bez DPH</b>	
	snížení:		
nová cena:	<b>69.158.747 Kč bez DPH</b>		
	<b>Náklady na změnu:</b>	<b>Jméno</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel	Ing. Miroslav Ježek	
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)	Ing. Linda Franková	
	TDI	Ing. Martin Valečka	
	GP	Ing. Pavel Novák	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: 31.3.2015		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: -		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> <u>projekční práce</u>		
	dodatku číslo: 3.		
<b>PŘÍ- LOHY</b>	Přílohy:		
	Změnový list č.1- technická zpráva		
<b>Datum</b>	<b>13.2.2015</b>		

