

Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka – zdůvodnění změn - více a méně práce

V souladu s § 34 odst. 5, písem. B) zákona 137/2006 Sb. zdůvodňujeme změny ve stavebních pracích (vícepráce a méněpráce) takto:

V průběhu stavby došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny, které jsou popsány v příloženém změnovém listu. Tyto práce jsou potřebné pro dokončení stavby a bez jejich dokončení by nebyla funkční. Jejich potřeba nebyla známa v době původního vypsání zakázky.

Jednotkové ceny jednotlivých komodit vycházejí z původního výběrového řízení, pokud jsou použity komodity a práce v původním řízení neobsažené, ceny nejsou vyšší než v CS ÚRS 2013 01.

Dodatečné práce byly odsouhlaseny stavebníkem, investorem a TDI.


Změnový list č. 1

V průběhu výstavby byla stavbou zjištěna odlišná únosnost dna rybníka v sekci VII. a VIII. oproti předpokládanému stavu uváděném v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Bylo zadáno zpracování geotechnického posouzení, ze kterého vyplynulo přetřídění ploch a objemů do kategorií únosnosti dna. Zjištěná nižší únosnost dna si vyžaduje změnu technologie těžení sedimentu (nahrazení širokopásových dozérů širokopásovými rypadly, které mají nižší tlak na podložku). Změna technologie představuje mnohonásobně vyšší nasazení stavební techniky.

Revitalizace Bohdanečského rybníka probíhá od roku 1999. Průzkum únosnosti dna nebyl součástí projektu, neboť předzjištěnost geotechnických podmínek lokality z předchozích etap odbahnění představovala plošnou znalost podmínek (oproti sondám geotechnického posouzení) a nezakládala důvody pro ověřování únosnosti dna. V případě aktuálního projektu byly pro stanovení předpokladu technologie těžby využity zkušenosti z realizace předchozích etap odbahnění Bohdanečského rybníka, kde byla technologie těžení opakovaně ověřena. Přetřídění únosnosti dna a tím i zvýšení nákladů stavby lze charakterizovat jako dodatečné a nepředvídatelné stavební práce, které ukázala až stavba sama ve svém průběhu.

Přílohy:

- Dodatek smlouvy o dílo vč. Změnového rozpočtu
- Změnový list – technická zpráva



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

.....
RNDr. František Pelc - ředitel