



P. T.

Číslo smlouvy: 01729/SVSL/15

Dotační titul:

### DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY č. AOPK ČR 12770/SVSL/13

**UZAVŘENÝ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,  
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

#### I. Smluvní strany

**Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:

ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ:

29 335 91

Telefon:

283 069 242 Fax: 283 069 241

Technický dozor investora: DOREKO s.r.o., U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov  
Tel.: 602 428 014 email: honza@doreko.cz

Koordinátor BOZP na staveništi: DOREKO s.r.o., U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov  
Jan Ungerman Tel.: 602 428 014 email: honza@doreko.cz

Projektant: Projektová kancelář Petermann

Lomená 376, 382 03 Křemže

Tel.: 776 701 204

Ing. Petr Ježek

email: pk.jezek@tiscali.cz

Autorský dozor, inženýrská činnost a PD skutečného provedení:

V Zátíší 308, 381 01 Český Krumlov, Ing. Petr Barták

Tel: 602 270 833

email: bartak@wo.cz

(dále jen „objednatel“)

a

#### **EVEN s.r.o. stavební společnost**

Sídlo:

Mikova 152, 107 00 Praha 10 – Dubeč

Korespondenční adresa:

Pod Vyhlídkou 920, 382 41 Kaplice

Zastoupený:

Danielem Haldou

Pověřená osoba ve věcech technických: Lucie Pastierová

Bankovní spojení:

WSPK Číslo účtu: 2200004363/7940

IČ:

28062841 DIČ: CZ280628841

Telefon:

775 554 106 email: even@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Změna předmětu díla

II. 1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo a dodatky ke smlouvě č. 1 a č. 2 na stavbu: „**Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO Blanský les.**“

II. 2. Smluvní strany se dohodly o snížení rozsahu prací dle Důvodové zprávy, změnového listu a rozpočtu, které jsou přílohami k dodatku č. 3.

## III. Zdůvodnění víceprací a méněprací

III. 1. Vícepráce a méněpráce pro sloučenou II. a III. etapu byly odsouhlaseny investorem, zhotovitelem stavby i technickým dozorem investora.

III. 2. Položky víceprací obsažené ve změnovém listu v příloze tohoto dodatku č. 3 vycházejí z původního výběrového řízení. Pokud jsou použity položky a práce v původním řízení neobsažené, jsou položky použity z platného sborníku stavebních prací a snižené o 20% (viz SOD č. AOPK ČR 12770/SVSL/13 na realizaci stavby, bod 4, odst 4.5).

III. 3. V průběhu stavebních prací na sloučené II. a III. etapě došlo také k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny pro II. a III. etapu. Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odkrytí zakrytých částí stavby a nově také upřesněnými požadavky na využití rekonstruovaných objektů.

Bez realizování těchto změn by nebylo možno stavbu dokončit a stavba by nebyla plně funkční.

Po zhotovení všech stavebních prací sloučených etap bude 3. NP připraveno pro případné budoucí úpravy dle nových požadavků.

## IV. Cena díla

IV. 1. Cena za dílo se po dohodě smluvních stran nově určuje následovně:

IV. 2. Cena za celé dílo dle SOD včetně 21 % DPH:	+ 7,556.936,30 Kč.
IV. 3. Cena za Dodatek č. 1 včetně 21 % DPH:	+ 244.725,00 Kč.
IV. 4. Cena za Dodatek č. 2 včetně 21 % DPH:	+ 448.447,00 Kč.
IV. 5. Cena za D. 3 méněpráce bez víceprací vč. 21 % DPH:	- 617.638,00 Kč.
IV. 6. Smluvní cena za celé dílo vč. dodatků č. 1, č. 2 a č. 3:	+ 7,632.470,30 Kč.

## V. Závěrečná ustanovení

V. 1. Tento dodatek č. 3 byl sepsán v šesti vyhotoveních a podepsán smluvními stranami na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné učiněné vůle. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení, TDI a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 3 k SOD.

V. 2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo a tento dodatek č. 3 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky.

V. 3. Tento dodatek č. 3 se řídí právním řádem České republiky.

V. 4. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V. 5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu od Ministerstva životního prostředí na realizaci předmětu díla dle čl. II. tohoto dodatku.

V Praze dne: 1. 04. 2015

V Kaplici dne: 1. 04. 2015

Objednatel:  
AOPK ČR  
RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

Zhotovitel:  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Daniel Halda – jednatel

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-10-

**EVEN**  
stavební společnost  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubec  
Tel.: 775 564 106 • info@even24.cz  
IČ: 28062841 • DIČ: CZ28062841

Příloha: Důvodová zpráva, Změnový list včetně výkazu výměr.