DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05-7/SEKO/2012-08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.3.2013 a Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013

Smluvní strany:

1.
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.:* 18228011/0710
IČ: 62933591
Není plátce DPH.
telefon: 283 069 242
dále jen **„objednatel“,**

a

2.
SYNER Morava, a.s.
se sídlem : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž
kontaktní adresa : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Ing. Martinem Veselým, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Renátem, členem představenstva
Spisová značka : B 1844 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. *č.ú.:* 1357212/0800
IČ: 63493675 *DIČ:* CZ63493675
Je plátcem DPH.
Telefon: 573 343 713
dále jen **„zhotovitel“**

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Došlo ke změně bankovního spojení a účtu čísla zhotovitele z Komerční banka, a.s. č.ú.: 721541-691/0100 na Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 1357212/0800

II.

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na akutalizaci časového harmonogramu stavby, který je uveden v příloze tohoto dodatku pro stavbu Skalní mlýn a Informační bod Macocha a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (Příloha č.2, 3).

1.2. Na základě této aktualizace se mění článek 3, odst. 3.1 z důvodu nabytí účinnosti smlouvy v zimních měsících, v klimaticky nejméně vhodných pro realizaci monolitických a železobetonových konstrukcí a následných prací na HSV (hydroizolace, vyzdívky apod.), tak aby byly dodrženy technologické postupy a byla zaručena kvalita díla požadovaná dle smlouvy o dílo včetně záruk, dále i z důvodu problematické dopravy materiálu na staveniště v zimních měsících, kde je ze zákona zakázán chemický posyp silnic a z důvodu administrativně a časově náročného zajištění aktualizace již neplatného rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a uzavření povinné nájemní smlouvy s majitelem pozemků, na kterých bude vedena část stavby – výtlačný vodovodní řad a kabelovod pro informační bod Macocha (dočasné odnětí) takto:

Část	Termín
a) Zahájení provádění díla	13.11.2013
b) Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem v části – Skalní mlýn SO 01 v místnostech určených po instalaci expozice, umožnění instalace autorského díla (AN005a,b – místnost 102)	9.9.2014
c) Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem zbývajících provozních a inženýrských souborů	7.4.2015
d) Zahájení zkušebního provozu kompletního a funkčního díla (1. část)	17.4.2015
e) Ukončení zkušebního provozu - řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků	27.4.2015

III.

Obě smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy smlouvy o dílo Změnový list. Aktualizovaná příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č.1.

IV.

4.1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.3.2013 a Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.3.2013 a Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.

4.3. Dodatek č. 3 této smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne : 5.2.2014

Za Objednatele :

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

.....
RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

V Praze dne : 5.2.2014

Za Zhotovitele :

.....
Ing. Martin Veselý,
místopředseda představenstva
SYNER Morava, a.s.

.....
Ing. Michal Renát,
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.

SYNER Morava
SYNER Morava, a.s., 1.máje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 92
DIČ: CZ63493675

Příloha č.1

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. ..

Stavba:	***Dům přírody Moravského krasu***
Objekt	
Objednatel:	***AOPK ČR***
Zhotovitel:	***SYNER Morava, a.s.***
Projektant:	***P.P. Architects s.r.o.***
Změna:	

POPIS ZMĚNY	*Změnu vyvolal:*		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování :	*zápis do SD* *dodatek PD* *dokumentace skutečného provedení* *jiný*	
CENA			
	náklady na změnu	*vícepráce*	*méněpráce*
	stavební náklady	*,- Kč bez DPH*	*,- Kč bez DPH*
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: *dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:*		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	Náklady na změnu:	***Jméno***	***Podpis***
	zhotovitel		
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)		
	TDI		
	GP		
TERMÍNY	*Termín předání PD změny:*		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	*Změna bude smluvně zakotvena v:*	*stavební práce*	*projekční práce*
	dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	*Přílohy:*		
Datum			

příloha číslo:

- 2 -

SYNER® Morava

Jméno	Trvání	Začátek	Konec
Dům Přírody Moravského Krasu	**368,88 dní?**	**27.11.13 9:00**	**27.4.15 17:00**
Návštevnické středisko Skalní Mlýn	**368,88 dní?**	**27.11.13 9:00**	**27.4.15 17:00**
Převzetí staveniště	**0 dní**	**27.11.13 9:00**	**27.11.13 9:00**
Protokolární převzetí staveniště od investora	0 dní	27.11.13 9:00	27.11.13 9:00
Zařízení staveniště	**5 dní**	**27.11.13 9:00**	**4.12.13 9:00**
Buňky, oplocení, hlavní El. rozvaděč, Vytyčení sítí, geodetické vytyčení	5 dní	27.11.13 9:00	4.12.13 9:00
Bourací práce	**14,88 dní**	**2.12.13 9:00**	**20.12.13 17:00**
Demolice objektů	14,88 dní	2.12.13 9:00	20.12.13 17:00
Stavební objekty	**368,88 dní?**	**27.11.13 9:00**	**27.4.15 17:00**
SO 01 - Hlavní objekt	**368,88 dní?**	**27.11.13 9:00**	**27.4.15 17:00**
Architektonické - stavební řešení	**368,88 dní?**	**27.11.13 9:00**	**27.4.15 17:00**
Zemní práce	**4 dní**	**16.12.13 8:00**	**19.12.13 17:00**
Zemní práce - sejmutí drnu, terenní úpravy	4 dní	16.12.13 8:00	19.12.13 17:00
Základy	**24,88 dní**	**6.1.14 9:00**	**7.2.14 17:00**
Výkopové práce , základové konstrukce	24,88 dní	6.1.14 9:00	7.2.14 17:00
Svislé konstrukce 1.NP	**66,88 dní**	**17.3.14 9:00**	**17.6.14 17:00**
Obvodové a nosné zdivo,sloupy vč. příček	66,88 dní	17.3.14 9:00	17.6.14 17:00
Vodorovné konstrukce nad 1.NP	**26 dní?**	**21.4.14 8:00**	**26.5.14 17:00**
Stropní deska nad 1.NP,schodiště VŠ, vč. armatury, bednění	26 dní?	21.4.14 8:00	26.5.14 17:00
Svislé konstrukce 2.NP	**30 dní**	**19.5.14 8:00**	**27.6.14 17:00**
Zděné konstrukce 2.NP, vč. atik, schodiště	30 dní	19.5.14 8:00	27.6.14 17:00
Ocelová konstrukce krovu střechy	**16 dní**	**12.5.14 8:00**	**2.6.14 17:00**
D+M OK střechy	16 dní	12.5.14 8:00	2.6.14 17:00
Střecha sedlová, pultová, plochá	**70 dní?**	**2.6.14 8:00**	**5.9.14 17:00**
Sedlová střecha vč. střešní krytiny, klempířské prvky	44 dní?	2.6.14 8:00	31.7.14 17:00
Střecha plochá, vč. klempířské prvky, zachytný systém	35 dní?	21.7.14 8:00	5.9.14 17:00
Úprava povrchů vnitřní	**130 dní**	**4.8.14 8:00**	**30.1.15 17:00**
Vnitřní omítky, SDK, obklady, tapety, malby	130 dní	4.8.14 8:00	30.1.15 17:00
Úprava povrchů vnější	**85 dní**	**7.7.14 8:00**	**31.10.14 17:00**
Fasáda - modřínové desky	75 dní	7.7.14 8:00	17.10.14 17:00
Fasáda - kamenný obklad	45 dní	1.9.14 8:00	31.10.14 17:00
Fasáda - KZS	40 dní	1.9.14 8:00	24.10.14 17:00
Podlahové konstrukce	**16 dní?**	**7.7.14 8:00**	**28.7.14 17:00**
Podlahy 1.NP	11 dní?	7.7.14 8:00	21.7.14 17:00
Podlahy 2.NP	6 dní	21.7.14 8:00	28.7.14 17:00
Výplně otvorů vnější	**35,88 dní**	**19.5.14 9:00**	**7.7.14 17:00**
Okna 1.NP, 2.NP	35,88 dní	19.5.14 9:00	7.7.14 17:00
Hliníkové výplně otvorů	**120 dní**	**1.9.14 7:00**	**13.2.15 17:00**
1.NP - vstupní dveře a stěny,	5 dní	1.9.14 7:00	5.9.14 17:00
Interiérová příčka m.č. 128 a,b	9,75 dní	2.2.15 10:00	13.2.15 17:00
Podlahové krytiny	**115,88 dní**	**10.11.14 9:00**	**20.4.15 17:00**
1.NP - dlažby, epoxid, PVC, čistící zóny	79,88 dní	10.11.14 9:00	27.2.15 17:00
2.NP - dlažby, epoxid, PVC, čistící zóny, dřevěné palubky	105,88 dní	24.11.14 9:00	20.4.15 17:00
Výtahy	**34,88 dní**	**5.1.15 9:00**	**20.2.15 17:00**
D+M výtahu	34,88 dní	5.1.15 9:00	20.2.15 17:00
Zámečnické konstrukce	**363 dní**	**27.11.13 9:00**	**20.4.15 9:00**
Ocelové dveře, schodiště, podium, ostatní	363 dní	27.11.13 9:00	20.4.15 9:00
Akustické úpravy	**29,88 dní**	**2.3.15 9:00**	**10.4.15 17:00**
1. NP - dle expozice, akustické podhledy, obklady stěn	29,88 dní	2.3.15 9:00	10.4.15 17:00
Truhlářské konstrukce	**14 dní**	**30.3.15 8:00**	**16.4.15 17:00**
Vnitřní dveře 1.NP,2.NP, sanitární příčky 1.NP	14 dní	30.3.15 8:00	16.4.15 17:00
Dokončovací práce	**6 dní**	**20.4.15 8:00**	**27.4.15 17:00**
Úklid celé budovy	6 dní	20.4.15 8:00	27.4.15 17:00
Technika prostředí staveb	**206 dní**	**23.6.14 8:00**	**6.4.15 17:00**
ZTI - hrubé rozvody, kompletace , revize, zkoušky	206 dní	23.6.14 8:00	6.4.15 17:00
SIL,SLP - hrubé rozvody, kompletace , revize, zkoušky	201 dní	30.6.14 8:00	6.4.15 17:00
VZT - hrubé rozvody, kompletace , revize, zkoušky	156 dní	1.9.14 8:00	6.4.15 17:00
ÚT - hrubé rozvody, kompletace , revize, zkoušky	201 dní	30.6.14 8:00	6.4.15 17:00
MaR - hrubé rozvody, kompletace , revize, zkoušky	201 dní	30.6.14 8:00	6.4.15 17:00
Interiér bez expozice	**55,75 dní**	**2.2.15 10:00**	**20.4.15 17:00**
Dodávka a montáž interiérů	55,75 dní	2.2.15 10:00	20.4.15 17:00
SO 02 - Zpevněné plochy	**80 dní**	**4.8.14 8:00**	**21.11.14 17:00**
Podkladní vrstvy, obrubníky v okolí SO 01	20 dní	4.8.14 8:00	29.8.14 17:00
Divoká mozaika, dlažby, kamenné schody, kamenná zídka	60 dní	1.9.14 8:00	21.11.14 17:00
SO 03 - Venkovní úpravy	**80 dní**	**4.8.14 8:00**	**21.11.14 17:00**
Terénní úpravy v okolí SO 01	20 dní	4.8.14 8:00	29.8.14 17:00
Finální terénní úpravy, osetí trávy, stromy,atd.	60 dní	1.9.14 8:00	21.11.14 17:00
SO 05 - Přípojka NN	**199,88 dní**	**9.12.13 9:00**	**12.9.14 17:00**
Výkop trasy, položení kabelů, staveništní rozvaděč	5 dní	9.12.13 9:00	16.12.13 9:00
Skříň v zídce vč. propojení do SO 01	10 dní	1.9.14 8:00	12.9.14 17:00
Inženýrské objekty	**222,88 dní**	**27.11.13 9:00**	**3.10.14 17:00**
IO 01 - Lávka	110 dní	5.5.14 8:00	3.10.14 17:00
IO 02 - Přeložka NN	1 den	27.11.13 9:00	28.11.13 9:00
IO 03 - Přeložka telefonu	20 dní	5.5.14 8:00	30.5.14 17:00
IO 04 - ČOV a likvidace dešťových vod	109,88 dní	3.2.14 9:00	4.7.14 17:00
IO 05 - Zásobování vodou	129,88 dní	13.1.14 9:00	11.7.14 17:00
Předání díla	**0 dní**	**30.4.15 8:00**	**30.4.15 8:00**
Protokolární předání díla investorovi	0 dní	30.4.15 8:00	30.4.15 8:00



Jméno	Trvání	Začátek	Konec
Dům Přírody Moravského Krasu	277 dní?	27.11.13 9:00	19.12.14 9:00
Informační Bod Macocha	277 dní?	27.11.13 9:00	19.12.14 9:00
Převzetí staveniště	0 dní	27.11.13 9:00	27.11.13 9:00
Protokolární převzetí staveniště od investora	0 dní	27.11.13 9:00	27.11.13 9:00
Zařízení staveniště	4 dní	27.11.13 9:00	3.12.13 9:00
Buňky, oplocení, Hlavní EL rozvaděč	4 dní	27.11.13 9:00	3.12.13 9:00
Bourací práce	10 dní	3.12.13 9:00	17.12.13 9:00
Demolice objektů	10 dní	3.12.13 9:00	17.12.13 9:00
Stavební objekty	214 dní?	24.2.14 9:00	19.12.14 9:00
SO 01 - Hlavní objekt	214 dní?	24.2.14 9:00	19.12.14 9:00
Architektonické - stavební řešení	214 dní?	24.2.14 9:00	19.12.14 9:00
Základy	15 dní	24.2.14 9:00	17.3.14 9:00
Základy - pasy, deska, zemnící pásek, ZTI,EL	15 dní	24.2.14 9:00	17.3.14 9:00
Svislé konstrukce 1.NP	20 dní	31.3.14 8:00	25.4.14 17:00
Obvodové a nosné zdivo	10 dní	31.3.14 8:00	11.4.14 17:00
Příčky 1.NP	10 dní	14.4.14 8:00	25.4.14 17:00
Vodorovné konstrukce nad 1.NP	10 dní	14.4.14 8:00	25.4.14 17:00
Beanění věnců nad 1.NP, vč. armatury,betonáž	10 dní	14.4.14 8:00	25.4.14 17:00
Střecha	31 dní	28.4.14 8:00	9.6.14 17:00
Montáž pozednic a krokví,OSB, krytina,vč. klempířských prvků	31 dní	28.4.14 8:00	9.6.14 17:00
Úprava povrchů vnitřní	80 dní	12.5.14 8:00	29.8.14 17:00
Vnitřní omítky,SDK,obklady	80 dní	12.5.14 8:00	29.8.14 17:00
Úprava povrchů vnější	60 dní	7.7.14 8:00	26.9.14 17:00
Fasáda - modřínové desky, KZS, okenice	60 dní	7.7.14 8:00	26.9.14 17:00
Podlahové konstrukce	10 dní	9.6.14 8:00	20.6.14 17:00
1.NP - HI,TI, Betonový mazanina tl. 100 mm	10 dní	9.6.14 8:00	20.6.14 17:00
Výplně otvorů vnější	10 dní	23.6.14 8:00	4.7.14 17:00
Okna a vstupní dveře 1.NP	10 dní	23.6.14 8:00	4.7.14 17:00
Podlahová krytiny	50 dní?	18.8.14 8:00	24.10.14 17:00
Dlažby, epoxidové, PVC, čistící zóny	50 dní?	18.8.14 8:00	24.10.14 17:00
Truhlářské konstrukce	10 dní	3.11.14 9:00	17.11.14 9:00
Vnitřní dveře 1.NP, sanitární příčky 1.NP	10 dní	3.11.14 9:00	17.11.14 9:00
Dokončovací práce	4 dní	15.12.14 9:00	19.12.14 9:00
Úklid celé budovy	4 dní	15.12.14 9:00	19.12.14 9:00
Technika prostředí staveb	169,12 dní	28.4.14 8:00	19.12.14 9:00
ZTI	169,12 dní	28.4.14 8:00	19.12.14 9:00
Hrubé rozvody 1.NP	20 dní	28.4.14 8:00	23.5.14 17:00
Kompletace - závěrečné předměty	19 dní	24.11.14 9:00	19.12.14 9:00
ÚT	165 dní	28.4.14 8:00	12.12.14 17:00
Hrubé rozvody 1.NP	20 dní	28.4.14 8:00	23.5.14 17:00
Kompletace - zásuvky, vypínače, svítidla, rozvaděče, revize	15 dní	24.11.14 8:00	12.12.14 17:00
SLP	165 dní	28.4.14 8:00	12.12.14 17:00
Hrubé rozvody 1.NP	20 dní	28.4.14 8:00	23.5.14 17:00
Kompletace - seřízení systému	15 dní	24.11.14 8:00	12.12.14 17:00
VZT	135 dní	9.6.14 8:00	12.12.14 17:00
Hrubé rozvody 1.NP	10 dní	9.6.14 8:00	20.6.14 17:00
Kompletace - osazení jednotek, ventilátor	15 dní	24.11.14 8:00	12.12.14 17:00
EÚT	130,12 dní	16.6.14 8:00	15.12.14 9:00
Osazení el. topné rohože	5 dní	16.6.14 8:00	20.6.14 17:00
Kompletace - osazení elektrických přímotopů	15 dní	24.11.14 9:00	15.12.14 9:00
SO 02 - Zpevněné plochy	55 dní	1.9.14 8:00	14.11.14 17:00
Podkladní vrstvy, obrubníky v okolí SO 01	20 dní	1.9.14 8:00	26.9.14 17:00
Divoká mozaika, dlažby, kamenné schody, kamenná zídka	35 dní	29.9.14 8:00	14.11.14 17:00
SO 03 - Venkovní úpravy	55 dní	1.9.14 8:00	14.11.14 17:00
Terénní úpravy v okolí SO 01	20 dní	1.9.14 8:00	26.9.14 17:00
Finální terénní úpravy, osetí trávy, stromy,atd.	35 dní	29.9.14 8:00	14.11.14 17:00
Inženýrské objekty	144,88 dní	17.2.14 9:00	5.9.14 17:00
IO 01 - Likvidace splaškových a dešťových vod	20 dní	17.2.14 9:00	17.3.14 9:00
Žumpa	10 dní	17.2.14 9:00	3.3.14 9:00
Vsak dešťových vod	10 dní	3.3.14 9:00	17.3.14 9:00
IO 02 - Přeložka telefon	10 dní	25.8.14 8:00	5.9.14 17:00
Montáž přeložky telefonu do skříně vč. zásypu	10 dní	25.8.14 8:00	5.9.14 17:00
IO 03 - Zásobování vodou	124,88 dní	17.2.14 9:00	8.8.14 17:00
Požární nádrž,Akumulační nádrž, Armaturní šachta	15 dní	17.2.14 9:00	10.3.14 9:00
Trasa vodovodu	120 dní	24.2.14 8:00	8.8.14 17:00
Punkevní jeskyně - Dolní stanice	80 dní	24.2.14 8:00	13.6.14 17:00
Skalní stěna	30 dní	16.6.14 8:00	25.7.14 17:00
Horní stanice	80 dní	24.2.14 8:00	13.6.14 17:00
ISM	10 dní	28.7.14 8:00	8.8.14 17:00
IO 04 - Kabelovod	120 dní	24.2.14 8:00	8.8.14 17:00
Punkevní jeskyně - Dolní stanice	80 dní	24.2.14 8:00	13.6.14 17:00
Skalní stěna	30 dní	16.6.14 8:00	25.7.14 17:00
Horní stanice	80 dní	24.2.14 8:00	13.6.14 17:00
ISM	10 dní	28.7.14 8:00	8.8.14 17:00



příloha číslo: - 3 -

VYNER MOTOVA